

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт		
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *		Договір	
																				на проєктування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>ВСЬОГО</b>					64033,2		56347,0	56347,0		56347,0	12838,8								
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>					64033,2		56347,0	56347,0		56347,0	12838,8								
1000		<b>Освіта</b>					33685,9		33216,6	33216,6		33216,6	5233,3								
1020		<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</i>					337,0		337,0	337,0		337,0									
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)</b>					60,0		60,0	60,0		60,0									
192304		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЇ ТРАСИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" ЗА АДРЕСОЮ ПР-Т. ГОЛОСІВСЬКИЙ 106/4	07.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			60,0		60,0	60,0		60,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.08.2017	КОШТОРИС ВІД 14.08.2017 №1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "БІГМА ЛТД" ВІД 14.08.2017 №14/08/17		РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100,0%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ</b>					277,0		277,0	277,0		277,0									
182780		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИЯМКІВ ТА ВІДМОСТКІВ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" (ПР-Т. ГОЛОСІВСЬКИЙ 106/4)	04.2017 07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	277,0		277,0		277,0	277,0		277,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.04.2017 Б/Н	ВІД 15.05.2017 №1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 15.05.2017 №3132/1 ТОВ "БІГМА ЛТД"		РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100,0%
1080		<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою</i>					3519,4		3516,9	3516,9		3516,9	852,4								
		<b>ЗАМІНА ВІКОН</b>					327,4		327,4	327,4		327,4									
198728		ЗАМІНА ВІКОН У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. ГАВЕЛА ВАШЛАВА, 46)	07.2017 09.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	327,4		327,4		327,4	327,4		327,4		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.05.2017	КОШТОРИС ВІД 29.05.2017	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 29.05.2017 №107 ТОВ "ЦЕНТРБУДСЕ РВІС"		РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100,0%



**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт		
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *		Договір	
																				на проектування від №	на будівельні роботи від №
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	182781	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37)	05.2017 08.2017	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1498,1		1498,1		1498,1	1498,1		1498,1	710,4		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.05.2017 Б/Н	ВІД 24.05.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 24.05.2017 №102 "БК МОСБУД", ДОГОВІР ВІД 10.07.2017 №132 ТОВ "ІНТЕЛРЕМБУД "	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100,0%
	198732	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. ГАВРЕЛА ВАЦПАВА 46)	07.2017 09.207	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	453,4		453,4		450,9	450,9		450,9	0,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.05.2017	КОШТОРИС ВІД 23.05.2017	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 23.05.2017 №100 "БК МОСБУД"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100,0%
	1090	<i>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i> <i>БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ (2 об'єкти)</i>					8201,2		8155,8	8155,8		8155,8	2294,5								
	184382	ВІДНОВЛЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ АВАРІЙНОЇ ТЕРИТОРІЇ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2017 09.2017	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	757,5		757,5		744,4	744,4		744,4	124,2		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.04.2017 №5		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "ТЕХНОБУДСЕ РВІС 2006" ВІД 07.08.2017	ВИКОНАНО РОБІТ 100,0%
	202409	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ВОДНА СТАНЦІЯ" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ТРУХАНОВ ОСТРІВ, ВУЛ. ПАРКОВА)	11.2017 12.2017	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	31,0		31,0		31,0	31,0		31,0	31,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.09.2017 №9		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "СІМПЕКС ГРУП" ВІД 20.12.2017 №2012	ВИКОНАНО РОБІТ НА 100,0%
		<b>ЗАМІНА ВІКОН</b>					120,0		112,0	112,0		112,0	-2,0								
	202407	ЗАМІНА ВІКОН У СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ "АВТОМОТОСЕКТОР" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК 7-А)	11.2017 12.2017	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	120,0		120,0		112,0	112,0		112,0	-2,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.09.2017 №6	ВІД 22.11.2017 №17/ЕО/КД	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "АРКУС-В" ВІД 31.10.2017 №31/10	ВИКОНАНО НА 100,0%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) (2 об'єкти)</b>					1092,0		1091,8	1091,8		1091,8	452,0								
	182793	ВЛАШТУВАННЯ СВЕРДЛОВИНИ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ВОДНА СТАНЦІЯ" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ТРУХАНІВ ОСТРІВ)	02.2017 08.2017	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	640,0		640,0		639,8	639,8		639,8			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.04.2017 №4	ВІД 27.04.2017 №36259541-16/02 РП-2017-01.00	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 16.02.2017 №16/02 РП ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт Від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від ____ № ____ , найменування організації		на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	184380	ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ МІТП КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2017 09.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	452,0		452,0		452,0	452,0		452,0	452,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.04.2017 №6		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 12.09.2017 №12-09 ТОВ "НТБ КИЇВ"		РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (2 об'єкти)</b>					353,0		344,4	344,4		344,4	123,7								
	182792	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ДО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "АВТОМОТОСЕКТОР" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК 7-А)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		233,0		224,5	224,5		224,5	3,8		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.05.2017 №7		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	№0609 ВІД 06.09.2017 ТОВ "УКРТЕПЛОБУД ІНДУСТРІЯ"		РОБОТИ ВИКОНАНИ НА 100,0%
	182795	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ДО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ВОДНА СТАНЦІЯ" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ТРУХАНІВ ОСТРІВ)	02.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	120,0		120,0		119,9	119,9		119,9	119,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.04.2017 Б/Н		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ТОВ "БРК ПРОДЖЕКТ ІНЖИНІРІНГ" №271117 ВІД 27.11.2017		РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ, МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ТА ЖИТЛОВИХ МІКРОРАЙОНІВ</b>					26,0		25,7	25,7		25,7	25,7								
	202408	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "АВТОМОТОСЕКТОР" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК 7-А)	11.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	26,0		26,0		25,7	25,7		25,7	25,7		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.09.2017 №10		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ТОВ "ЮРЕНЕРГО" ВІД 12.12.2017 №179-17		РОБОТИ ВИКОНАНИ НА 100,0%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (2 об'єкти)</b>					2520,0		2512,1	2512,1		2512,1	166,4								
	182789	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПРИМІЩЕНЬ ЦИРКОВОЇ СТУДІЇ "АЛЕ-АР" ТА НАРОДНОГО ХУДОЖНЬОГО КОЛЕКТИВУ "КВІТИ УКРАЇНИ" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2017 09.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1890,0		1890,0		1882,1	1882,1		1882,1	82,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.04.2017 №1		НЕ ПОТРЕБУЄ	ПРОВЕДЕНО ТЕНДЕР 25.04.2017	ВІД 11.05.2017 №1105 ТОВ "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006"	ВІД 11.05.2017 №1105 ТОВ "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006"	ВИКОНАНО РОБІТ 100,0%

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від № , найменування організації	на будівельні роботи від № , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
188810		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ У ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНОЇ БАЗИ "ЮНИЙ ТУРИСТ" КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ" (ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО 144)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	630,0		630,0		630,0	630,0			630,0	166,4			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.04.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 27.07.2017 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІ БУДІВНИЦТВА"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100,0%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (2 об'єкти)</b>					1570,0		1569,0	1569,0			1569,0	210,9								
182790		ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВІТРАЖНИХ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО ТА БОКОВИХ ФАСАДІВ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ 13)	05.2018 09.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	270,0		270,0		270,0	270,0			270,0				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.04.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "ПРОЕКТИ ІНЖИРІНГ КОНСАЛТИНГ ГРУП" ВІД 01.06.2017 №01/06	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100,0%
182796		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНОЇ БАЗИ "ЮНИЙ ТУРИСТ" КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ" (ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО 144)	06.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1300,0		1300,0		1299,0	1299,0			1299,0	210,9			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.04.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІ БУДІВНИЦТВА"	ВИКОНАНО РОБІТ НА 100,0%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНІВ</b>					1731,7		1725,4	1725,4			1725,4	1162,6								
182791		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БАСЕЙНУ "ЗОРІ СУЗІР'Я" З ФОНТАНАМИ ТА ДЕКОРАТИВНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2017 10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6180,0		1731,7		1725,4	1725,4			1725,4	1162,6			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.04.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	ПОТРЕБУЄ		ВІД 22.03.2017 №220317 КИЇВСЬКИЙ ІНЦЯОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ВІД 05.05.2017 №05/05 ТОВ "УКРТЕПЛОБУД ІНДУСТРІЯ"	ВИКОНАНО РОБОТИ НА 100,0%
1100		<b>Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти</b>					11916,5		11730,4	11730,4			11730,4	802,0								
		<b>ЗАМІНА ВІКОН (25 об'єктів)</b>					5730,0		5689,3	5689,3			5689,3	51,0								

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт		
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт Від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *		Договір	
																				на проектування від № , найменування організації	на будівельні роботи від № , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	182808	ЗАМІНА ВІКОН ІДАЛЬНІ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ЛІЦЕІ М.КИЄВА (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	03.2017 06.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	90,0		90,0		80,0	80,0		80,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.04.2017	КОШТОРИС ВІД 07.04.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 07.04.2017 № 052, ТОВ "НІКС-М"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100 %/ АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 20.06.2017 Р.
	182820	ЗАМІНА ВІКОН АКТОВОЇ ЗАЛИ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 12-А)	04.2017 07.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	70,0		70,0		70,0	70,0		70,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.04.2017 Б/Н	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 07.06.2017 № 1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 07.06.2017 № 23 ПП "СПРАВЖНЯ ІМПЕРІЯ ВІКОН"	ВИКОНАНО РОБІТ 100% . АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 07.08.2017 № 1
	182806	ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ № 25 (ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2)	06.2017 08.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	120,0		120,0		119,4	119,4		119,4			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.03.2017 № 1	КОШТОРИС ВІД 07.04.2017 № 2-1-1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 07.04.2017 № 52 З ТОВ "МСТРІМ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100%. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 21.04.2017 № 52/070417
	182802	ЗАМІНА ВІКОН У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	04.2017 08.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	399,0		399,0		399,0	399,0		399,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.03.2017 № 1/17		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 11.04.2017 № 06-04-2017, ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАЙ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 % . АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 05.05.2017 № 1, ВІД 10.05.2017 № 2.
	185359	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 22)	07.2017 08.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	125,0		125,0		125,0	125,0		125,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.09.2017 Б/Н	КОШТОРИСИ ЛОКАЛЬНИЙ № 2-1-1, ЗВЕДЕНИЙ ВІД 01.09.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 01.09.2017 № 7 ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %
	185361	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 22)	01.2017 03.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	260,0		260,0		260,0	260,0		260,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.04.2017 Р.	ВІД 25.04.2017 № 2-1-1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 26.04.2017 № 25/04-17, ТОВ "БК-ФАСАДБУД"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 % . АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 10.05.2017 Р.

тис.грн

ІНФОРМАЦІЯ  
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту  
за січень - грудень 2017 року

ОСВІТА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт		
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт Від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *		Договір	
																				на проектування від №, найменування організації	на будівельні роботи від №, найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182803		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. В.С. КУДРЯШОВА (ВУЛ. АРХІТЕКТОРА КОБЕЛЕВА, 1/5)	05.2017 08.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	57,0		57,0		57,0	57,0		57,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 27.04.2017 № 2	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 27.04.2017 № 1904/1, ПП "СПРАВЖНЯ ІМПЕРІЯ ВІКОН".	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1/1904 ВІД 31.05.2017 Р.
182804		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. В.С. КУДРЯШОВА (ВУЛ. ПЛАТОНІВСЬКА, 18)	05.2017 08.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	280,0		280,0		280,0	280,0		280,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.04.2017 Б/Н	ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 2-1-1 ВІД 27.04.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 27.04.2017 № 1904/1, ПП "СПРАВЖНЯ ІМПЕРІЯ ВІКОН"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1/1904 ВІД 31.05.2017 Р.
182811		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ УЧИЛИЩІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ (ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 22)	06.2017 08.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	265,0		265,0		265,0	265,0		265,0	13,5		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.05.2017 Б/Н	"ПО ТОВ ""ВІКНА-ВІКОНДА"" КОШТОРИС ВІД 06.06.2017 Р. Б/Н, ПО ТОВ ""ПРОМБУД-ПЛАСТ"" ВІД 06.09.2017 Б/Н "	"ВІД 26.07.2017 № 1596/Е/17 "	НЕ ПОТРЕБУЄ		"ВІД 06.06.2017 № 56/17 ТОВ ""ВІКНА-ВІКОНДА"" № 6/17 ВІД 06.09.2017 ТОВ ""ПРОМБУД-ПЛАСТ""	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %
182814		ЗАМІНА ВІКОН У МАЙСТЕРНІ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА"(ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 13)	05.2017 08.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	988,4		988,4		988,4	988,4		988,4			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.03.2017 Р. Б/Н ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.07.2017 Р. Б/Н	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 10.04.2017 Р. Б/Н ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 24.07.2017 Р. Б/Н	ВІД 14.04.2017 № 0370-4298-17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВОРИ ВІД 10.04.2017 Р. № 24, ВІД 07.06.2017 № 40, ВІД 27.06.2017 № 56, ВІД 09.08.2017 № 63, ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАСТ"	ПО ДОГОВОРАХ № 24, № 40, № 63 ВИКОНАНО РОБІТ 100%. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ: ВІД 09.06.2017 № 1, ВІД 07.08.2017 № 2 / ВІД 29.06.2017 № 1, ВІД 07.08.2017 № 2 / ВІД 04.08.2017 № 1/ ПО ДОГОВОРУ № 63 ВИКОНАНО РОБІТ 100 %

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від ____ № ____ , найменування організації		на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182801		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" (ВУЛ. ЯНУША КОРЧАКА, 8)	04.2017 08.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	80,0		80,0		79,4	79,4		79,4	11,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.04.2017 Б/Н	ЛОКАЛЬНІ КОШТОРИСИ ВІД 18.04.2017 № 2-1-1, № 2-1-2, № 2-1-3		НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 18.04.2017 № 40/2017, ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАСТ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 03.07.2017 № 1/1.
182826		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ, АКТОВІЙ ТА СПОРТИВНІЙ ЗАЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕО ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	04.2017 10.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	360,0		360,0		355,4	355,4		355,4	0,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.04.2017 № 1	КОШТОРИС ВІД 07.04.2017 № 1		НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 07.04.2017 № 1, ТОВ "МСТРІМ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 20.06.2017 Р.
182812		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 78)	06.2017 08.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	404,0		404,0		401,9	401,9		401,9			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.03.2017 № 2 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 27.03.2017 Б/Н ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 19.09.2017 № 1		НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 07.06.2017 № 07/06/02, ТОВ "ГУД ВІН 21" ВІД 18.09.2017 № 09 ТОВ "ЕЛІНВАР"	ПО ТОВ "ГУД ВІН" ВИКОНАНО РОБІТ НА 100% ПО ТОВ "ЕЛІНВАР" ВИКОНАНО РОБІТ 100%
182800		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" (ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13)	04.2017 08.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	180,0		180,0		178,4	178,4		178,4	1,2		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.04.2017 Р.	ЛОКАЛЬНІ КОШТОРИСИ ВІД 18.04.2017 № 2-1-1, № 2-1-2, № 2-1-3	ВІД 29.05.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 18.04.2017, ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАСТ"	НА 70 ТИС.ГРН. ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1/2 ВІД 03.07.2017 Р. НА 110 ТИС.ГРН. ВИКОНАНО РОБІТ 100 %
182817		ЗАМІНА ВІКОННИХ ВІТРАЖІВ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 54/1)	06.2017 08.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	59,0		59,0		59,0	59,0		59,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.04.2017 Б/Н			НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР № 12 ВІД 12.04.2017 РОКУ ПП "СОФІЯ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 3 ВІД 22.05.2017 Р.

ТИС.ГРН



**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від _____ № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від _____ № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від _____ № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від _____ № _____, найменування організації		на будівельні роботи від _____ № _____, найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182816		ЗАМІНА СКЛЯНИХ ВІТРАЖІВ НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 54/1)	04.2017 07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	41,0		41,0		41,0	41,0		41,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.04.2017 Р.	ВІД 12.04.2017 № 12		НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР № 12 ВІД 12.04.2017 РОКУ ПП "СОФІЯ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 3 ВІД 22.05.2017 Р.
188807		ЗАМІНА ВІКОН У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ПІДГОТОВКОЮ", БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 56	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150,0		150,0		150,0	150,0		150,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.04.2017 Р.	ВІД 12.04.2017 № 12		НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 12.04.2017 № 12, ТОВ "СОФІЯ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ №№ 1, 2 ВІД 22.05.2017 Р.
188801		ЗАМІНА ВІКОН У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА", ВУЛ. ЯНУША КОРЧАКА, 8	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	180,0		180,0		178,0	178,0		178,0	25,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.04.2017 Б/Н	ЛОКАЛЬНІ КОШТОРИСИ ВІД 18.04.2017 № 2-1-2, №2-1-3		НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 18.04.2017 № 40/2017. ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАСТ	"НА 90 ТИС.ГРН. ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 03.07.2017 № 1/3. НА 90 ТИС.ГРН. ВИКОНАНО РОБІТ 100 %."
188808		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА, ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 12 А	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150,0		150,0		150,0	150,0		150,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.04.2017 Б/Н	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 07.06.2017 № 1 НА 31 ТИС.ГРН. ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 04.08.2017 № 2	ВІД 07.08.2017 № 9338, ХК № 8341	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 07.06.2017 № 23 ПП "СПРАВЖНЯ ІМПЕРІЯ ВІКОН" ДОГОВІР ВІД 04.08.2017 № 23/1 ПП "СПРАВЖНЯ ІМПЕРІЯ ВІКОН"	ВИКОНАНО РОБІТ 100% . АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 07.08.2017 № 1  ВИКОНАНО РОБІТ 100% . АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 23.08.2017 № 2

ІНФОРМАЦІЯ  
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту  
за січень - грудень 2017 року

ОСВІТА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт		
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *		Договір	
																				на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188805		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ЛІЦЕЇ, ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38 Б	06.2017 08.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0		500,0	500,0		500,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.04.2017 Р. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.05.2017 Б/Н ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.08.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 07.04.2017 Р. КОШТОРИС ВІД 30.05.2017 Б/Н КОШТОРИС ВІД 14.08.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 07.04.2017 №03/296, ПП "ВІКНА-ЦЕНТР" ДОГОВІР ВІД 30.05.2017 № 135 ТОВ "НІКС М" НА 200 ТИС.ГРН. ДОГОВІР ВІД 14.08.2017 № 261 ТОВ "НІКС М"	ВИКОНАНО РОБІТ 100%. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 18.07.2017 № 118, ВИКОНАНО РОБІТ 100%. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 27.07.2017 № 1 ПО ДОГОВОРУ № 261 ВИКОНАНО РОБІТ 100%
192305		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕЇ ВУ. ГОРЛІВСЬКА, 220	07.2017 10.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150,0		150,0		149,9	149,9		149,9			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.11.2017 № 10	КОШТОРИС ВІД 01.11.2017 № 10	ВІД 25.10.2017 № 01.-0523-17/КДЕО	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР № 59 ВІД 05.10.2017 ФОП СУХАРЬ Н.А.	ВИКОНАНО РОБІТ 100,0%
192312		ЗАМІНА ВІКОН У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА" ВУЛ. МАРІЧАНСЬКА, 4	07.2017 10.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	178,0		178,0		161,8	161,8		161,8			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.04.2017 РОКУ Б/Н ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.06.2017 РОКУ Б/Н	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 27.04.2017 РОКУ № 2 ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 21.06.2017 РОКУ № 4	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР № 110 ВІД 27.04.2017 РОКУ ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОРТЕС"; ДОГОВІР № 59/17 ВІД 18.08.2017 Р. ТОВ "ВІКНА-ВІКОНДА"	ВИКОНАНО РОБІТ 100%. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 23.06.2017 № 1, ВІД 18.08.2017 № 376
192313		ЗАМІНА ВІКОН У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА" ВУЛ. БАСТІОННА, 9	07.2017 10.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	42,0		42,0		40,7	40,7		40,7			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.05.2017 Б/Н	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 25.05.17 №26/17;ЛОК. КОШТ. №2-1-1 ВІД 25.05.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 25.05.2017 РОКУ №140 ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОРТЕС"	ВИКОНАНО РОБІТ 100%. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 23.06.2017 РОКУ Б/Н
192315		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ВУЛ. КЛАВДІЙСЬКА, 24)	07.2016 08.2016	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0		300,0		298,4	298,4		298,4			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.02.2017 Р.	ЗВЕДЕНІ КОШТОРИСИ ВІД 10.05.2017 Р. ВІД 23.05.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 10.04.2017 № 26/17, ТОВ "ВІКНА-ВІКОНДА"	ВИКОНАНО РОБІТ 100%. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 21.06.2017 № 328

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від _____ № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від _____ № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від _____ № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від _____ № _____, найменування організації	на будівельні роботи від _____ № _____, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198647		ЗАМІНА ВІКОН У МАЙСТЕРНІ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА"(ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 15)	09.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	301,6		301,6		301,6	301,6			301,6		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.08.2017 Б/Н, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.09.2017 Б/Н,	КОШТОРИС ВІД 24.07.2017 Б/Н, КОШТОРИС ВІД 21.08.2017 Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.08.2017 № 1381-4241-17/УСБ			ДОГОВІР ВІД 09.08.2017 № 63 ТОВ "ПРОМБУД ПЛАСТ", ДОГОВІР ВІД 06.09.2017 № 69 ТОВ "ПРОМБУД ПЛАСТ"	ВИКОНАНО НА 100%, АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 13.09.2017 №1, АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 23.09.2017 №1
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) (5 об'єктів)</b>					558,5		516,7	516,7			516,7	131,1							
185360		ЗАМІНА ЗОВНІШНЬОЇ ТРАСИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 22)	04.2016 05.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30,0		30,0		29,9	29,9			29,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.04.2017 Р.	КОШТОРИС ВІД 13.04.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 13.04.2017 № 13/04, ТОВ "НББ-БУД"	ВИКОНАНО РОБІТ 100%. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 15.05.2017 Р.
182799		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" (ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	80,0		80,0		77,2	77,2			77,2	1,0	ДЕФЕКТНИ АКТ ВІД 24.04.2017 Б/Н ТА ВІД 05.07.2017 Б/Н	ЗВЕДЕНІ КОШТОРИСИ ВІД 10.05.2017 Б/Н ТА ВІД 05.07.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.06.2017 № 46 ТА ВІД 05.07.2017 № 52 ТОВ "ПОНА УКРАЇНА".	"ВИКОНАНО РОБІТ ПО ДОГОВОРУ № 46 ВІД 01.06.2017 Р. 100%, АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 13.07.2017 Р. ПО ДОГОВОРУ № 52 ВІД 05.07.2017 Р. ВИКОНАНО РОБІТ 100% АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 13.07.2017 № 1"
182825		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ХВП, ГВП У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	99,0		99,0		99,0	99,0			99,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.04.2017 № 1	КОШТОРИС ВІД 06.04.2017 № 1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 06.04.2017 № 1, ТОВ "НББ-БУД"	ВИКОНАНО РОБІТ 100% АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 18.05.2017 № 1.

тис.грн

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		
								на проєктування від ___ № ___ , найменування організації				на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації									
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	188812	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОМЕРЕЖІ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" (ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА 13)	04.2017 08.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	149,5		149,5		124,8	124,8		124,8	1,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.05.2017 Б/Н	ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС ВІД 04.05.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 04.05.2017 №42, ТОВ "БІЛДІНГ ДРІМС"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %.. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1/08 ВІД 04.08.2017 Р.
	192309	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ АВАРІЙНИХ ДІЛЯНОК ВОДОГОНУ ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ПОЖЕЖНОГО ГІДРАНТУ В НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 12А	07.2017 10.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		200,0		185,8	185,8		185,8	128,2		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.08.2017 № 1	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 16.08.2017 № 1	ВІД 14.09.2017 № 1582-4298-17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 16.08.2017 Р. № 3-1608, ТОВ "УКРМОНТАЖСЕРВІС"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 06.10.2017 Р.
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ</b>					111,9		111,8	111,8		111,8									
	192314	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЩИТОВОЇ ТА ПОШКОДЖЕНЬ СИЛОВОГО КАБЕЛЮ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4	07.2017 12.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	111,9		111,9		111,8	111,8		111,8			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2017 Б/Н	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 15.05.2017 № 1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 15.05.2017 № 946 ТОВ "КІНОТРОН"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 22.05.2017 № 1, ВІД 26.07.2017 № 2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (4 об'єкти)</b>					784,4		778,8	778,8		778,8	181,4								
	182821	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	04.2017 07.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	185,0		185,0		184,9	184,9		184,9			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.04.2017 Р.	КОШТОРИС ВІД 04.04.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 04.04.2017 № 17, СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "КООПЕРАТОР"	ВИКОНАННЯ РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 14.08.2017 № 1/8
	188802	ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА", ВУЛ. ЯНУША КОРЧА, 8	06.2017 08.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	65,0		65,0		59,5	59,5		59,5	1,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.04.2017 Р.	КОШТОРИС ВІД 12.04.2017 № 2-1-1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 12.04.2017 № 39/2017, СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "КООПЕРАТОР"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %

тис.грн

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від ____ № ____ , найменування організації		на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188809		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА", ВУЛ. МАРИЧАНСЬКА, 4	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	180,0		180,0		180,0	180,0		180,0	126,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.04.2017 Б/Н		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ			ВИКОНАННЯ РОБІТ 100%
192306		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ" ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 15А	07.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	354,4		354,4		354,4	354,4		354,4	54,4		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.08.2017 Б/Н	ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС ВІД 18.08.2017 № 2-1-1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 18.08.2017 № 78 ТОВ "ДОБРО ЕЛІТ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 28.08.2017 № 1, ВІД 22.09.2017 № 2, ВІД 30.10.2017 №№ 3,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ (10 об'єктів)</b>					2196,7		2126,0	2126,0		2126,0									
182819		ЗАМІНА З УТЕПЛЕННЯМ ДЕРЕВ'ЯНОГО ПЕРЕКРИТТЯ ГОРИЩА У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 56)	05.2017 07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	110,0		110,0		110,0	110,0		110,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.04.2017 Б/Н		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 25.05.2017 № 25 ТОВ "СОФІЯ".	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 09.06.2017 Р.
182822		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ МАЙСТЕРЕНЬ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБКИ, 3)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	310,0		310,0		295,6	295,6		295,6			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 31.03.2017 Р.	КОШТОРИС ВІД 31.03.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 31.03.2017 № 16, ТОВ "ПРЕСТИЖ БК"	ВИКОНАНО РОБІТ 100% АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 05.05.2017 Р.
182805		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №25 (ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	175,0		175,0		175,0	175,0		175,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.03.2017 № 2	КОШТОРИС ВІД 04.04.2017 № 2-1-1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 10.04.2017 № 54, ТОВ "БК-КБР"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 54 ВІД 13.05.2017 Р. 1 № 54/1 ВІД 24.05.2017 Р.

тис.грн

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт		
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *		Договір	
																				на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	185358	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЮ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА М.КИЄВА (ВУЛ. КЛАВДІЙСЬКА, 24)	07.2017 08.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	99,3		99,3		99,3	99,3		99,3			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.08.2016	ВІД 03.04.2017 № 40	НЕ ПОТРЕБУЄ	НА ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 03.04.2017 № 40, ПП "ІНТЕГРАЛ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 19.05.2017 № 1
	182807	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	05.2017 08.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	211,8		211,8		211,8	211,8		211,8			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.04.2017 Б/Н	ВІД 10.05.2017 № 1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 10.05.2017 № 31. ТОВ "ПРЕСТИЖ БК"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 10.05.2017 Р.
	182809	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ МАЙСТЕРЕНЯХ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛІЦЕЮ М. КИЄВА (ВУЛ. БІЛЕЦЬКА, 38-Б)	05.2017 08.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0		351,3	351,3		351,3			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.04.2017 Б/Н	ВІД 16.05.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 16.05.2017 № 1. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 20.06.2017 Р.
	182818	РЕМОНТ М'ЯКОГ ПОКРІВЛІ МАШИННОГО ВІДДІЛЕННЯ ЛІФТОВОЇ ШАХТИ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 54/1)	04.2017 06.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30,0		30,0		30,0	30,0		30,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.04.2017 Б/Н	ВІД 17.05.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 17.06.2017 № 1 ФОП МАЙЛО М.П.	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 24.05.2017 № 1, ВІД 09.06.2017 № 2
	182824	РЕМОНТ ПОКРІВЛІ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ І НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	04.2017 10.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	212,7		212,7		205,1	205,1		205,1			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2017 Б/Н	ВІД 06.04.2017 № 1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 06.04.2017 № 1. ТОВ "НББ БУД".	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 13.07.2017 Р.
	182815	РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ" ( ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 15-А)	05.2017 08.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	497,9		497,9		497,9	497,9		497,9			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.03.2017 Р.	КОШТОРИСИ ВІД 29.03.2017 № 2 ТА № 3	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 03.04.2017 № 74 ТА № 75, ТОВ "ДОБРО-ЕЛІТ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 % АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 12.06.2017, 19.06.2017, 21.06.2017, 22.06.2017, 20.07.2017 Р.

тис.грн

ІНФОРМАЦІЯ  
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту  
за січень - грудень 2017 року

ОСВІТА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт		
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт Від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *		Договір	
																				на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188806		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ М'ЯКОЇ ПОКРИВЛІ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ, ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 22	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150,0		150,0		150,0	150,0		150,0			ДЕФЕКТНІ АКТИ ВІД 15.03.2017 № 1 ТА ВІД 03.07.2017 № 2	КОШТОРИС ВІД 06.04.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 06.04.2017 № 06/017, ПОГ "ЦЕНТР-БУДСЕРВІС"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 09.06.2017 Р., № 2 ВІД 07.07.2017 Р.
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (4 об'єкти)</b>					785,0		778,8	778,8		778,8	339,4								
182813		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТРИЛЕЦЬКОГО ТИРУ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА 78)	04.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0		50,0	50,0		50,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 3 ВІД 27.03.2017 Р.	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 27.04.2017 РОКУ Б/Н, ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 2-1-1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР № 3 ВІД 27.04.2017 РОКУ ТОВ "КИЇВЕКЗЛЮЗИ ВБУД"	ВИКОНАНО 100%. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 12 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ
192307		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ ПР. Ю. ГАГАРИНА, 22	07.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0		500,0	500,0		500,0	281,2		НА 140 ТИС. ДЕФЕКТНІ АКТИ ВІД 07.07.2017 № 1, ВІД 08.07.2017 № 2 НА 350 ТИС. ГРН. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 31.07.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 31.07.2017 Р. Б/Н КОШТОРИС ВІД 18.08.2017 Р. Б/Н	ПО ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАСТ" ВІД 23.08.2017 № 1435-4241-17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 31.07.2017 № 31/17. ТОВ "ПРОМБУД ПЛАСТ" ВІД 18.08.2017 № 18/17. ТОВ "ЗАХІДКОМУНСЕРВІС"	"ПО ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАСТ" ВИКОНАНО РОБІТ 100 %, ПО ТОВ "ЗАХІДКОМУНСЕРВІС" ВИКОНАНО 100 %
192308		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4	07.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150,0		150,0		150,0	150,0		150,0	3,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.07.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 28.07.2017 № 2-1-1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 28.07.2017 № 28-07-17 ТОВ "ПП "ОМІ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %
198733		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАРДЕРОБУ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" (ВУЛ. ЯНУША КОРЧАКА, 8)	07.2017 09.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	85,0		85,0		78,8	78,8		78,8	55,2		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.04.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 12.04.2017 № 2-1-1	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 12.04.2017 № 38/2017. СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "КООПЕРАТОР"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %	

тис.грн





**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від ____ № ____ , найменування організації		на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	185363	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА (ПРОСПЕКТ Ю.ГАГАРИНА, 16)	04.2017 11.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5671,7		5671,7		5660,7	5660,7		5660,7	604,8		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.03.2017 Б/Н	ВІД 20.03.2017 Б/Н	ВІД 21.04.2017 №79/Е/17	ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТИ ТОРГИ №UA-2017-03-23-002211-ВІД 23.03.2017		ДОГОВІР ВІД 10.05.2017 №116 ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"	ВИКОНАННЯ РОБІТ НА 100,0%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ</b>					1621,2		1619,5	1619,5		1619,5	245,5								
	192311	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ГУРТОЖИТКУ З УТЕПЛЕННЯМ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2	07.2017 10.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1621,2		1621,2		1619,5	1619,5		1619,5	245,5		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.05.2017 Б/Н	ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІД 16.05.2017 Б/Н	UA-2017-08-07-000607-С ВІД 07.08.2017		ДОГОВІР ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ "АДАМСОН" ВІД 21.08.2017 № 181	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		<b>кп "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"</b>					64033,2		56347,0	56347,0		56347,0	12838,8								
	1000	<b>Освіта</b>					30347,3		23130,4	23130,4		23130,4	7605,5								
	1220	<b>Інші освітні програми КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ (39 об'єктів)</b>					30347,3		23130,4	23130,4		23130,4	7605,5								
	188693	ЗНЗ №286, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 6-А	10.2016 12.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1659,8	1409,8	250,0		192,1	192,1		192,1			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.04.2017 Б/Н	ВІД 18.07.2017, Б/Н	ВІД 18.07.2017, № 1184-4241-17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 21.07.2017 №321, ТОВ "ПБК "ПРОСОПОНБУД"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188694	СШ №255, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 26-В	10.2016 12.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1452,7	952,7	80,0		42,2	42,2		42,2	42,2		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 28.07.2016 Б/Н	ВІД 28.07.2016 №0722-4298-16/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.08.2016 №122, ТОВ "КАСКАД СД"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188695	СШ №113, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 50-А	12.2016 12.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1025,6	945,6	80,0		46,2	46,2		46,2	46,2		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 15.08.2016 Б/Н	ВІД 15.08.2016 Р №28-0399-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.08.2016 №124, ТОВ "КАСКАД СД"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188696	ЗНЗ №292, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 5	11.2016 12.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2216,9	784,9	1432,0		1380,0	1380,0		1380,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.07.2016 Б/Н, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.07.2017, Б/Н	КОШТОРИС ВІД 05.10.2016 Б/Н, КОШТОРИС ВІД 30.06.2017, Б/Н	ВІД 05.10.2016 Р. №1217-4298-16/УЕБ; ВІД 30.06.2017 №1014/Е/17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 18.08.2016 №133, ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"; ВІД 08.08.2017 №322, ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188697	ЗНЗ №263, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	09.2016 12.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1710,8	1362,3	348,5		339,9	339,9		339,9	52,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.03.2017Р Б/Н	КОШТОРИС ВІД 24.03.2017Р Б/Н	ВІД 24.03.2017Р №28-0063-17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 24.05.2017 №85, ТОВ "БУДІНТЕРНESH НЛ"; ВІД 18.12.2017 №717, ТОВ "БУДІНТЕРНESH НЛ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ

тис.грн

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188698	СШ №148, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 37	09.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2037,5	1491,3	546,2		546,1	546,1			546,1			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.06.2017, Б/Н	КОШТОРИС ВІД 24.04.2017, Б/Н	ВІД 24.04.2017 № 28-0114-17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.06.2017 №116, ТОВ "ДІАР"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188699	ЗНЗ №146, ПРОСП. МИРУ, 11	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1145,1	745,1	400,0		400,0	400,0			400,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 26.08.2016 Б/Н	ВІД 26.08.2016, №28-0390/3-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 27.07.2016 №105, ТОВ "ДІАР"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188700	ЗНЗ №4, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1572,6	1265,7	306,9		306,9	306,9			306,9			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2017 Б/Н	ВІД 22.06.2017, Б/Н	ВІД 22.06.2017, № 28-0243/2-17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 11.07.2017 №283, ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188701	ЗНЗ №168, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2071,1	1421,1	650,0		453,2	453,2			453,2	73,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.04.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 31.05.2017 Б/Н	ВІД 31.05.2017 №0678-4241-17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 07.06.2017 №169, ТОВ ПРОСОПОНБУД	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188702	ЗНЗ №63, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1458,5	1329,0	129,5		129,4	129,4			129,4			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 21.07.2016 Б/Н	ВІД 21.07.16 №28-0351-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 21.07.2016 №91, ТОВ "ЕТАЛОН"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188703	СШ №3, ПРОСП. ПРАВДИ, 84	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1689,1	1380,6	308,5		308,5	308,5			308,5			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 21.07.2016 Б/Н	ВІД 21.07.16 №28-0350-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 21.07.2016 №92, ТОВ "ЕТАЛОН"; ВІД 05.07.2017 №200, ТОВ "ЕТАЛОН"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188704	ГІМНАЗІЯ №34 "ЛИБІДЬ", ВУЛ. МЕЖОВА, 22	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1626,3	1151,4	474,9		413,3	413,3			413,3			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.04.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 12.05.17, Б/Н	ВІД 12.05.2017 № 0493-4241-17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 15.06.2017 №250 ТОВ "ВКС "АТЛАНТ-ПЛЮС"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188705	ЗНЗ №10, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 37	09.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	645,6	627,8	17,8		17,8	17,8			17,8			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.04.2017 Б/Н	ВІД 10.05.2017, Б/Н	ВІД 10.05.2017, №0486-4241-17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 07.08.2017P №276, ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188706	СШ №185, ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	09.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2437,2	955,1	1482,1		1468,0	1468,0			1468,0	1137,2		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 28.07.2016 Б/Н	ВІД 28.07.2016 №28-0385-16; ВІД 18.12.2017 №28-0453-17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 27.07.2016 №115, ТОВ "ЕТАЛОН"; ВІД 01.11.2017 №639, ТОВ "ЕТАЛОН"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188707	ЗНЗ №206, ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 9-А	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1835,3	1341,2	494,1		494,1	494,1			494,1			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.04.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 02.08.2016 Б/Н, КОШТОРИС ВІД 07.04.2017 Б/Н	ВІД 02.08.2016 №28-0397/3-16; ВІД 07.04.2017 №28-0093-17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.08.2016 №127, ТОВ "БУДСПЕЦ СЕРВІС"; ВІД 24.05.2017 №86, ТОВ "БУДІНТЕРНЕТНІЛ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188708		СШ №203, ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17	10.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1645,1	1493,0	152,1		152,0	152,0			152,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.03.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 24.03.2017 Б/Н	ВІД 24.03.2017, №28-0062-17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 24.05.2017Р №87, ТОВ "БУДІНТЕРНЕТНІЛ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188709		ЗНЗ №230, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 35-Б	09.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1520,6	1109,5	411,1		407,8	407,8			407,8	34,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.07.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 02.08.2016 Б/Н	ВІД 02.08.2016 №28-0397/5-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.08.2016 №129, ТОВ "БУДСПЕЦ СЕРВІС"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188710		ЗНЗ №46, ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 10	10.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1232,3	1032,3	200,0		178,5	178,5			178,5	67,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 21.07.2016 Б/Н	ВІД 21.07.16 №28-0358-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 21.07.2016 №93, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188712		ЗНЗ №174, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ,43	10.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1112,3	856,3	256,0		236,1	236,1			236,1	39,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 28.07.2016 Б/Н	ВІД 28.07.2016 №28-0382-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 27.07.2016 №117, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188713		ЗНЗ №121, ВУЛ. КАМЕНЯРІВ, 32	10.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	935,3	836,5	98,8		98,0	98,0			98,0	14,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 28.07.2016 Б/Н	ВІД 28.07.2016 №28-0381-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 27.07.2016 №118, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188714		ЗНЗ №229, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 57	11.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1497,3	1128,4	368,9		298,2	298,2			298,2	157,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 21.07.2016 Б/Н	ВІД 21.07.16 №28-0360-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 21.07.2016 №95, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188715		СШ №139, ПРОВ. ТАТАРСЬКИЙ, 1	11.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	933,8	517,7	416,1		416,0	416,0			416,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 25.10.2016 Б/Н	ВІД 25.10.2016 №1424-4298-16/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 27.07.2016 №119, ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188716		СШ №302, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8-А	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6854,1	175,9	3673,0		916,3	916,3			916,3	27,2	НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИС ВІД 18.09.2017 Б/Н	ВІД 18.09.2017 №3084/Е/17-КД/П	ОГОЛ. ПРО ЗАКУП.№УА-2017-10-04-002692-В ВІД 04.10.2017Р ВІДКР. 23.10.2017Р	ВІД 01.06.2017 №115-ПР, ТОВ "ПРОМСЕРВІС ПРОЕКТ"	ВІД 14.11.2017 №22-КТ, ТОВ "КАСПІАН СЕРВІС УКР"	РОБОТИ НЕ ЗАВЕРШЕНІ
188717		ЗНЗ №62, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2064,2	505,8	1558,4		1299,4	1299,4			1299,4	956,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.09.2016 Б/Н; ВІД 26.06.2017, Б/Н	КОШТОРИС ВІД 01.09.2016 Б/Н; ВІД 08.06.2017, Б/Н	ВІД 01.09.2016 №00-1251-16/КД; ВІД 08.06.2017 №881-Е-17/В	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №214 ВІД 09.11.2016, ОГОЛ.166811		ВІД 08.11.2016 №343, ТОВ "КАСКАД-СД"; ВІД 05.07.2017 №280, ТОВ "КАСКАД-СД"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188718		ЗНЗ №111, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2352,4	674,1	1678,3		932,8	932,8			932,8	624,6	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.09.2016 Б/Н; ВІД 26.06.2017, Б/Н	КОШТОРИС ВІД 01.09.2016 Б/Н; ВІД 08.06.2017 Б/Н	ВІД 01.09.2016 №00-1252-16/КД; ВІД 08.06.2017 №742-Е-17/В	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №214 ВІД 09.11.2016, ОГОЛ.166812		ВІД 08.11.2016 №344, ТОВ "КАСКАД-СД"; ВІД 05.07.2016 №281, ТОВ "КАСКАД-СД"	РОБОТИ НЕ ЗАВЕРШЕНІ

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт		
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Договір			
																		Проведення процедур закупівель *		на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	188719	ЗНЗ №160, ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 45	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2195,7	882,4	1313,3		1220,5	1220,5		1220,5	454,6		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.09.2016 Б/Н; ВІД 26.06.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 02.09.2016 Б/Н; ВІД 08.06.2017 Б/Н	ВІД 02.09.2016 №00-1253-16/КД; ВІД 08.06.2017 №882-Е-17/В	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №214 ВІД 09.11.2016, ОГОЛ.166810		ВІД 08.11.2016 №345, ТОВ "КАСКАД-СД"; ВІД 05.07.2016 №282, ТОВ "КАСКАД-СД"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188720	ЗНЗ №320, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 8	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2206,1	455,7	1750,4		1247,9	1247,9		1247,9	686,7		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 15.08.2016 Б/Н; КОШТОРИС ВІД 08.12.2017, Б/Н	ВІД 15.08.16 №28-0408/4-16; ВІД 08.12.2017 №4969/Е/17	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №200 ВІД 20.10.2016, ОГОЛ.166274		ВІД 17.10.2016 №301, ТОВ "АФІНАЦЕНТР"; ВІД 18.12.2017 №715, ТОВ "АФІНАЦЕНТР"	РОБОТИ НЕ ЗАВЕРШЕНІ
	188721	ЗНЗ №212, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1484,2	560,6	923,6		923,5	923,5		923,5			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 15.08.2016 Б/Н	ВІД 15.08.2016 №28-0408/5-16	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №196 ВІД 13.10.2016, ОГОЛ.166011		ВІД 11.10.2016 №299, ТОВ "БУД ІНТЕРНЕТШЛ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188722	СШ №65, ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 5	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2175,5	621,2	1554,3		1512,7	1512,7		1512,7	70,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2016 Б/Н; ВІД 01.06.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 15.08.2016 Б/Н; ВІД 22.06.2017 Б/Н	ВІД 15.08.2016 №28-0408/1-16; ВІД 22.06.2017 28-0243/3-17	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №211 ВІД 04.11.2016, ОГОЛ.166758		ВІД 02.11.2016 №308, ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"; ВІД 08.08.2017 №323, ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188723	ГІМНАЗІЯ №136, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29/3	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1688,8	1252,2	436,6		236,4	236,4		236,4			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.04.2017 Б/Н	ВІД 22.06.2017, Б/Н	ВІД 22.06.2017, № 28-0243/1-17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 11.07.2017, №284, ТОВ "РК"ІЗОЛ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188724	ЗНЗ №224, ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 5	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2812,0	622,0	2190,0		1784,7	1784,7		1784,7	417,4		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.08.2016 Б/Н; ВІД 03.07.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 26.08.2016 Б/Н; ВІД 25.07.2017 Б/Н	ВІД 26.08.2016 № 28-0429-16; ВІД 25.07.2017 № 793/Е/17	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №196 ВІД 13.10.2016, ОГОЛ.166010		ВІД 11.10.2016 №300, ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"; ВІД 30.08.2017 №442, ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188725	ЗНЗ №242, ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1751,5	902,8	848,7		731,2	731,2		731,2	231,2		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.07.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 12.09.2016 Б/Н; КОШТОРИС ВІД 02.11.2017	ВІД 12.09.2016 Р №28-0449-16; ВІД 02.11.2017 №2318-4241-17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 06.09.2016 Р №280 ТОВ "ВКС"АТЛАНТ-ПЛЮС"; ВІД 27.11.2017 №643, ТОВ "ВКС"АТЛАНТ-ПЛЮС"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	188726	ЗНЗ №271, ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 16	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3383,9	711,0	1322,4			1072,3	1072,3		1072,3	756,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.07.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 12.09.2016 Б/Н; КОШТОРИС ВІД 10.11.2017, Б/Н	ВІД 12.09.2016 Р №28-0449-16; ВІД 10.11.2017 №2499-4241-17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 09.09.2016 Р №281 ТОВ "ВКС"АТЛАНТ-ПЛЮС"; ВІД 27.11.2017 № 644, ТОВ "ВКС"АТЛАНТ-ПЛЮС"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188727	ЗНЗ №279, ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 60 (МІКРОРАЙОН ЖУЛЯНИ)	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1115,3	403,1	712,2			522,0	522,0		522,0	209,6	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.07.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 28.09.2016 Б/Н	ВІД 28.09.2016 Р. № 00-1344-16/КД	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.09.2016 Р №204 ТОВ "КІЇВСЬКЕ ЕНЕРГО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188728	ЗНЗ №161, ВУЛ. АКАДЕМІКА КАБЛУКОВА, 14	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2157,0	772,4	1384,6			943,1	943,1		943,1	649,6	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.08.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 25.08.2016 Б/Н; КОШТОРИС ВІД 22.12.2017, Б/Н	ВІД 25.08.2016 Р. № 28-0427-16; ВІД 22.12.2017 №3359-4241-17/УЕБ	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №193 ВІД 10.10.2016, ОГОЛ.165784		ВІД 07.10.2016 Р №298 ТОВ "НВК СТРОЙ"; ВІД 27.12.2017 №725, ТОВ "НВК СТРОЙ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188729	СШ №7, ПРОВ. ПЛАТОНІВСЬКИЙ, 3	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1698,1	393,1	1305,0			1053,7	1053,7		1053,7	544,0	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.07.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 28.09.2016 Б/Н	ВІД 28.09.2016 Р. № 00-1344-16/КД	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.09.2016 №205, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"; ВІД 25.10.2017 №621, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	192316	СШ №273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А	10.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1755,7	1405,7	350,0			349,0	349,0		349,0	250,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.07.201, Б/Н	КОШТОРИС ВІД 29.08.2017, Б/Н	ВІД 29.08.2017 № 1451-4241-17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 22.08.2017 №342, ТОВ "ПБК "ПРОСОПОНБУ Д"; ВІД 19.12.2017 №718, ТОВ "ПБК "ПРОСОПОНБУ Д"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	192317	ГІМНАЗІЯ ІМ. Т.ШЕВЧЕНКА № 109, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 24	10.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	790,7	742,4	43,0			37,6	37,6		37,6	37,6	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.11.2017, Б/Н	КОШТОРИС, Б/Н		НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 27.11.2017 №642, ТОВ "АРМА-БІЛДІНГ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	202414	ЗНЗ №29, ВУЛ. ПЕТРА КАПЛИШЕВСЬКОГО, 3-А	10.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1651,8	1241,8	400,0			23,0	23,0		23,0	23,0	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.12.2017, Б/Н	КОШТОРИС ВІД 18.12.2016, Б/Н		НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 18.12.2017 №716, ТОВ "ПРОСОПОНБУ Д"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ

тис.грн

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2017 року**

**ОСВІТА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від ____ № ____ , найменування організації		на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує".

Якщо тендер:

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015