

Доповідна записка

Про підготовку навчальних закладів міста Києва до початку 2017-2018 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

На виконання програми «Освіта Києва. 2016-2018 рр.», та з метою своєчасного та організованого початку нового 2017-2018 навчального року 31 січня 2017 року затверджено розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 97 «Про підготовку навчальних закладів комунальної форми власності територіальної громади міста Києва та професійно-технічних навчальних закладів до початку 2017/2018 навчального року».

Бюджет

Бюджетом міста Києва по галузі “Освіта” на 2017 рік виділено кошти в сумі **10,5 млрд. грн., що на 3,1 млрд. грн. більше (на 42%)** ніж було передбачено у 2016 році.

У тому числі на підготовку закладів освіти міста до нового 2017/2018 навчального року (капітальні видатки, виконання загальноміських програм, капітальні ремонти, будівництво та реконструкція навчальних закладів) передбачено **1,6 млрд. грн., що на 500 млн. грн. більше**, ніж було передбачено у 2016 році.

Будівництво, реконструкція, капітальні ремонти

Безпосередньо на проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції навчальних закладів столиці у 2017 році передбачено **1,2 млрд. грн.**, а саме:

- на будівництво навчальних закладів – 323,5 млн. грн.;
- на реконструкцію закладів освіти – 366,0 млн.грн.;
- на капітальний ремонт – 518,5 млн. грн.;

У 2017 році заплановано введення в дію **12 об’єктів** (за бюджетні кошти – 8; за кошти інвесторів – 4): **8 ДНЗ та 4 ЗНЗ (нове будівництво – 8 об’єктів (4 ДНЗ+, 4 ЗНЗ); реконструкція - 4 об’єкти (4 ДНЗ):**

Будівництво (8 об’єктів: 4 ДНЗ+ 4 ЗНЗ)
За бюджетні кошти (5 об’єктів)

- будівництво ДНЗ (просп. Науки, 63-а) у Голосіївському районі. Проектна потужність – 110 місць. Замовник будівництва – КП «Спецжитлофонд». Вартість робіт – 76,8 млн.грн.
 - будівництво ДНЗ ж/м Позняки 9, діл. 15 у Дарницькому районі – 260 місць. Замовник будівництва – КП «Житлоінвестбуд - УКБ». Вартість робіт – 75,0 млн.грн.
-
- будівництво ліцею на 22 класи (ж/м Осокорки, 6, діл. 13) у Дарницькому районі. Замовник будівництва – КП «Спецжитлофонд». Вартість робіт – 97,6 млн.грн.
 - будівництво ЗНЗ (на перетині вул. Лебедева-Кумача та вул. Землячки (вул. Яблонської) у Солом'янському районі. Проектна потужність – 720 місць. Замовник будівництва – КП «Житлоінвестбуд - УКБ». Вартість робіт – 104,1 млн. грн.
 - будівництво другого пускового комплексу розширення школи № 151 вул. Лісна, 3 у Голосіївському районі. Замовник будівництва – Голосіївська РДА. Вартість робіт – 39,1 млн. грн.

За кошти інвесторів (3 об'єкти)

- будівництво ДНЗ № 370 вул. Русової, 1-в у Дарницькому районі – 120 місць.
 - будівництво ДНЗ № 362 вул. Закревського, 99-а у Деснянському районі – 280 місць.
-
- будівництво початкової школи ж/м Осокорки, 2, 3, 4 у Дарницькому районі – 360 місць.

Реконструкція (4 об'єкт: 4 ДНЗ)

За бюджетні кошти (3 об'єкти)

- реконструкція ДНЗ № 652 (вул. Волго-Донська, 21-а) у Дарницькому районі. Проектна потужність – 220 місць. Замовник будівництва – КП «Житлоінвестбуд - УКБ». Вартість робіт – 80,0 млн. грн.
- реконструкція з прибудовою ДНЗ (вул. Тампере, 14-а) у Дніпровському районі. Проектна потужність – 110 місць. Замовник будівництва – Дніпровська РДА. Вартість робіт – 19,0 млн. грн.
- реконструкція ДНЗ № 658 (просп. Голосіївський 94/94) у Голосіївському районі. Замовник будівництва – Голосіївська РДА. Вартість робіт – 31,1 млн. грн.

За кошти інвесторів (1 об'єкт)

- реконструкція ДНЗ (НВК «ОРТ»), (вул. Тампере, 7-а) у Дніпровському районі. Проектна потужність – 110 місць. Вартість робіт – 31,4 млн.грн.

Термомодернізація навчальних закладів

У 2017 році замовником виконання робіт - КП «Група впровадження проекту з енергозбереження у адміністративних та громадських будівлях м. Києва» **за бюджетні кошти** проведено термомодернізацію будівель **4 ДНЗ майже на 28,0 млн.грн.:**

- ДНЗ № 565 (вул. Генерала Наумова, 25-А) Святошинський район;

- ДНЗ № 598 (вул. Автозаводська, 47) Оболонський район;
- ДНЗ № 8 (вул. Наталії Ужвій, 7-А) Подільський район (зруйноване асфальтове покриття перед вхідною групою, не змонтований щит управління теплою підлогою групових приміщень);
- ДНЗ № 96 (вул. Червонопільська, 19) Подільський район (відсутнє освітлення у 2-х групових приміщеннях).

Станом на 30.05.2017 введено в експлуатацію лише 1 ДНЗ (№ 565).

В інших 3-х ДНЗ (№ 598, 8, 96) необхідно виконати ремонти внутрішніх приміщень. Кошти на ці роботи не передбачено.

Запит на отримання фінансування для проведення внутрішніх ремонтних робіт здійснив тільки Оболонський район.

До кінця 2017 року за кошти **НЕФКО** планується провести термомодернізацію ще у **3 навчальних закладах** (2 - ДНЗ та 1 - ШДС) на **31,0 млн.грн:**

- ДНЗ № 221 (просп. Голосіївський, 114-а) Голосіївський район;
- ДНЗ № 382 (вул. Героїв Севастополя, 40) Солом'янський район;
- ШДС «Кобзарик» (вул. Тимофія Шамрила, 4-б) Шевченківський район

Станом на 30.05.2017 скоригована проектно-кошторисна документація перебуває на експертизі. Роботи не розпочато.

Кошти на ремонти внутрішніх приміщень зазначених закладів не передбачено.

Капітальні ремонти, фінансування яких здійснюється через інші Департаменти

У 2017 році планується провести **капітальний ремонт у 70 ДНЗ на загальну суму 155,0 млн. грн.** Головним розпорядником коштів виступає **Департамент будівництва та житлового та забезпечення.** Замовником виконання з проектування та капітального ремонту визначено КП «Житлоінвест-УКБ». За поданням управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій сформовано адресний перелік ДНЗ в яких буде проведено капітальний ремонт. Підготовлено проект розпорядження **«Про виконання робіт з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів»**, що перебуває на погодженні в структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації.

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виділено **50,0 млн. грн.** на **капітальний ремонт** закладів освіти. Наразі об'єкти не визначені.

У **2016** році, відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.06.2016 № 458 «Про капітальний ремонт спортивних залів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами від 15.11.2016 № 1138), **планувалось ремонт у 67 загальноосвітніх навчальних**

закладах. Проте, до кінця 2016 року замовником виконання робіт – КП «Київбудреконструкція» було завершено роботи лише на **19 об'єктах** (ЗНЗ №№ 241, 274, 238, 275, 259, 81, 176, 126, 265, 245, 298, 143 109, 2, 13, 198, 69, 61, 95) **на суму 61,5 млн., що становить 58,6 %** від запланованого обсягу.

На **завершення капітальних ремонтів 38 спортивних залів** загальноосвітніх навчальних закладів **у 2017 році, КП «Київбудреконструкція»** передбачено видатки у сумі **23,8 млн. грн.** Наразі завершено капітальний ремонт спортивних залів **у 12** загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ №№ 178, 174, 121, 63, 46, 139, 65, 3, 203, 229, 212, 10) та **освоєно на 20,2 % (4,8 млн.грн.)**

Проте, на 2017 році кошти для районних управлінь освіти на продовження програми «Спортивні зали ЗНЗ» **не виділено.** Департаментом освіти і науки, молоді та спорту (листи від 12.04.2017 № 063-3396, від 10.05.2017 № 063-4317) ініційовано виділення у 2017 році додаткових коштів для ремонту спортивних залів загальноосвітніх навчальних закладів **у сумі 73,0 млн. грн. На сьогодні питання залишається не вирішеним.**

Міські програми, що реалізуються РДА

У 2017 році районними в місті Києві державними адміністраціями виконуються **9 загальноміських програм**, на що передбачено кошти в сумі **676,8 млн. грн.**

Цьогоріч окрім 6 традиційних програм («Заміна вікон», «Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період», «Підготовка до нового 2017-2018 навчального року», «Придбання комп'ютерної техніки», «Придбання меблів». «Відновлення роботи груп у ДНЗ») **розпочато 3 нові програми:**

- ✓ «Оформлення права користування земельною ділянкою у навчальних закладах» - 90,7 млн. грн. На зазначену програму вперше виділено кошти.
- ✓ «Заміна ламп на енергозберігаючі Led» - 77,7 млн. грн.
- ✓ «Дріб'язок на побутові потреби» (придбання малоцінних предметів: миючих та дезінфікуючих засобів, канцелярського приладдя, витратних матеріалів, посуду, постільної білизни, господарчих товарів, інвентарю тощо для дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів) – 108,8 млн. грн.

У 2017 році року на окремі програми виділено менше коштів, ніж у 2016 році. Зокрема, на програму «Заміна вікон» виділено в 4,3 рази менше, «Придбання комп'ютерної техніки» - в 5,8 разів менше.

РДА (РУО та УКБ) вже розпочато виконання усіх програм та станом на 30.05.2017 освоєно 77,0 млн. грн., що становить 11,4 %.

Назва програми	Передбачено у 2017 році, млн. грн.	Освоєння коштів станом на 30.05.2017, млн. грн.	Рівень освоєння, %
· Заміна вікон	29,5	14,4	48,7
· Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період відеоспостереження	63,8	18,2	28,4
· Підготовка до нового 2017-2018 навчального року	197,3	28,3	14,3
· Придбання комп'ютерної техніки	5,9	0,7	11,0
· Відновлення груп у ДНЗ	15,3	1,1	7,4
· Дріб'язок на побутові потреби	108,8	6,5	6,0
· Придбання меблів	87,8	3,8	4,3
· Оформлення права користування земельною ділянкою у навчальних закладах	90,7	2,8	3,1
· Заміна ламп на енергозберігаючі Led	77,7	1,2	1,6
Разом по програмам	676,8	77,0	11,4

Освоєння коштів за програмами

Заміна вікон

2016		2017		
Виконання програми у 2016 році, млн. грн.	Станом на 30.06.2016 освоєно, %	Передбачено програмою, млн. грн	Станом на 30.05.2017	
			Профінансовано, млн. грн.	Освоєно, %
127,9	35,7	29,5	14,4	48,7

На виконання програми «Заміна вікон» передбачено кошти в сумі 29,5 млн. грн., освоєно 14,4 млн. грн., що становить 48,7%.

Найкращі результати освоєння коштів у Дарницькому – 80,9%; Деснянському – 72,8%; Оболонському – 68,8% та Святошинському – 66,5% районах.

Не освоїли кошти Голосіївський, Печерський, Подільський, Солом'янський та Шевченківський райони. Наразі у Голосіївському, Печерському, Подільському, Шевченківському районах здійснюється

підготовка технічних вимог для оголошення тендерних закупівель. У Солом'янському районі документи вже подані на проведення експертизи.

Підготовка до осінньо-зимового періоду

2016		2017		
Виконання програми у 2016 році, млн. грн.	Станом на 30.06.2016 освоєно, %	Передбачено програмою, тис. грн.	Станом на 30.05.2016	
			Профінансовано, млн. грн.	Освоєно, %
141,9	20,9	63,8	18,2	28,4

На виконання програми «Підготовка до осінньо-зимового періоду» передбачено кошти в сумі **63,8** млн. грн., освоєно **18,2** млн. грн., що становить **28,4%**.

Найкращі результати освоєння коштів у Дарницькому – 55,9%; Святошинському – 42,5% та Оболонському – 37,6% районах.

Не розпочав освоєння коштів Голосіївський район, наразі здійснюються заходи щодо підготовки тендерної документації.

Підготовка до нового 2017-2018 навчального року

2016		2017		
Виконання програми у 2016 році, млн. грн.	Станом на 30.06.2016 освоєно, %	Передбачено програмою, тис. грн.	Станом на 30.05.2016	
			Профінансовано, млн. грн.	Освоєно, %
217,4	9,0	197,3	28,3	14,3

На виконання програми «Підготовка до нового 2017-2018 навчального року» передбачено кошти в сумі **197,3** млн. грн., освоєно **28,3** млн. грн., що становить **14,3%**.

Найкращі результати освоєння коштів у Шевченківському – 37,7%; Деснянському – 34,9%, Оболонському – 14,0 % районах.

Не розпочато освоєння коштів у Подільському районі, триває підготовка технічних вимог для проведення тендерних закупівель.

Придбання комп'ютерної техніки

2016		2017		
Виконання програми у 2016 році, млн. грн.	Станом на 30.06.2016 освоєно, %	Передбачено програмою, млн. грн.	Станом на 30.05.2017	
			Профінансовано, млн. грн.	Освоєно, %
34,0	7,2	5,9	0,7	11,0

За програмою «Придбання комп'ютерної техніки» освоєно коштів на суму **5,9 млн. грн.**, освоєно **0,7 млн. грн.**, що становить **11,0 %**.

Подільським районом виконано зазначену програму **на 96 %**.

У Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах триває підготовка технічних вимог для проведення тендерних закупівель.

Печерським районом тендерна документація подана на погодження до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту.

У Дарницькому, Деснянському та Солом'янському районах видатки на виконання програми не передбачені.

Дріб'язок на побутові потреби

У 2016 році **на побутові та господарські потреби шкіл та садочків** вперше було виділено кошти в сумі **84,6 млн. грн.** (для кожного ЗНЗ – 152,3 тис. грн., для ДНЗ – 40 тис. грн.).

Інформація про перелік придбаного у 2016 році «дріб'язку» у розрізі кожного навчального закладу розміщено на сайті Департаменту (розділ «Освітня карта»).

У 2017 році до програми долучено позашкільні навчальні заклади. Кошти на виконання програми «Дріб'язок на побутові потреби» **збільшено на 24 млн. грн.** (на майже 30%) та становить **108,8 млн. грн.**

На один заклад орієнтовно перебачено: для ЗНЗ – 86,7 тис. грн.; для ДНЗ – по 104,9 тис. грн.; для ПНЗ – 87,3 тис. грн.

Станом на 30.05.2017 освоєно **6,5 млн. грн.**, що становить **6 %**.

2017		
Передбачено програмою, млн. грн.	Станом на 30.05.2017	
	Профінансовано, млн. грн.	Освоєно, %
108,8	6,5	6,0

Освоєння коштів розпочато в усіх районах. Найкраще освоєно кошти **Дніпровським районом** – 41,6%.

Для прозорого розподілу коштів на поточні потреби навчальних закладів у 2017 році районні у місті Києві державні адміністрації визначали перелік товарів спільно з керівниками навчальних закладів, батьківською та педагогічною громадами.

Для закупівлі визначені наступні товари: миючі та дезінфікуючі засоби, інвентар для прибирання, канцелярські товари, постільна білизна, оргтехніка, телефони, вогнегасники, сантехнічне обладнання, посуд, м'який інвентар тощо.

Придбання меблів

За програмою «Придбання меблів» освоєно коштів на суму **87,8 млн. грн.**, освоєно **3,8 млн. грн.**, що становить **4,3 %**.

2017		
Передбачено програмою, млн. грн.	Станом на 30.05.2017	
	Профінансовано, млн. грн.	Освоєно, %
87,8	3,8	4,3

Розпочав освоєння коштів **Голосіївський, Деснянський, Дніпровський, Печерський та Шевченківський райони**.

Ще тільки триває підготовка технічних вимог для проведення тендерних закупівель у **Дарницькому, Оболонському, Подільському, Святошинському та Солом'янському районах**.

Оформлення права користування земельною ділянкою у навчальних закладах

З метою уникнення нецільового використання та безпідставного відчуження земельних ділянок навчальних закладів у 2017 році вперше виділено кошти у сумі **90,7 млн. грн.** на оформлення права постійного користування земельними ділянками.

Наразі освоєно **2,8 млн. грн.**, що становить **3,1%**.

2017		
Передбачено програмою, млн. грн.	Станом на 30.05.2017	
	Профінансовано, млн. грн.	Освоєно, %

90,7	2,8	3,1
-------------	------------	------------

Наразі тільки Шевченківський – 28,0% та Дарницький – 1,5% райони вже розпочали освоєння коштів.

Проведено тендерні процедури у Деснянському, Оболонському, Печерському та Солом'янському районах.

Повторно оголошено тендерні процедури в Дарницькому районі (перший тендер не відбувся).

У Голосіївському, Дніпровському та Подільському районах оголошення розміщені в системі «Прозоро».

Заміна ламп на енергозберігаючі Led

За програмою «**Заміна ламп на енергозберігаючі Led**» передбачено кошти в сумі **77,7** млн. грн., освоєно **1,2** млн. грн., що становить **1,6%**.

Передбачено програмою, млн. грн.	2017	
	Станом на 30.05.2017	
	Профінансовано, млн. грн.	Освоєно, %
77,7	1,2	1,6

Розпочали освоєння коштів Шевченківський – 91,9%, Деснянський – 14,7% та Подільський – 0,2% райони.

У Голосіївському та Печерському районах оголошення розміщені в системі «Прозоро».

В інших **5-ти** Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському районах триває підготовка технічних вимог для проведення тендерних закупівель.

Рейтинг районів по освоєнню коштів за програмами

Станом на 30.05.2017 року найбільший відсоток освоєння коштів в цілому у Шевченківському (23,2%), Деснянському (20,8 %), Дніпровському (15,2%) та Дарницькому (14,0%) районах.

Найгірші результати освоєння коштів у Подільському районі (1,8%), Печерському (1,9%) та Солом'янському (2,1%) районах.

З урахуванням стану виконання програм та освоєння коштів за програмами на першому місці – Деснянський район, на другому – Дарницький, Дніпровський та Шевченківський райони, на третьому – Святошинський район, на четвертому місці - Голосіївський, Оболонський, Подільський та Печерський райони

На 5-му місці перебуває Солом'янський район.

Аналіз освоєння коштів за програмами показав, що на освоєння коштів не впливає чи виконує роботи районні управління освіти, чи управління капітального будівництва районних в місті Києві державних адміністрацій.

За оперативною інформацією районних управлінь освіти є потреба (та можливість освоєння за умови своєчасного виділення коштів) у додатковому фінансуванні на такі потреби:

- відновлення груп у ДНЗ – 2,7 млн.грн. (Деснянський – 0,5 млн.грн., Святошинський - 1,2 млн.грн.);
- капітальний ремонт приміщень – 18,1 млн.грн.(Деснянський – 2,8 млн.грн., Дніпровський – 5,4 млн.грн., Оболонь – 3,9 млн.грн., Печерський – 0,8 млн.грн., Святошинський - 1,6 млн.грн., Солом'янський – 3,6 млн.грн.);
- придбання комп'ютерної техніки – 6,3 млн.грн. (Голосіївський – 6,0 млн.грн., Деснянський – 0,3 млн.грн.);
- заміна вікон – 6,2 млн.грн. (Деснянський – 2,4 млн.грн., Дніпровський – 3,3 млн.грн., Святошинський – 0,5 млн.грн.) тощо.

Загальний рейтинг освоєння коштів за програмами станом на 30.05.2017

№ з/п	Район	Освоєння коштів у 2017 році									
		Заміна вікон	Підготовка до осінньо-зимового періоду	Підготовка до нового 2017-2018 навчального року	Придбання комп'ютерної техніки	Відновлення груп у ДНЗ	Дріб'язок на побутові потреби	Придбання меблів	Оформлення права користування земельною ділянкою у навчальних закладах	Заміна ламп на енергозберігаючі Led	Рейтинг (загальне місце)
1	Деснянський	2	5	2	*	*	4	1	10	2	1
2	Дарницький	1	1	7	*	*	7	10	2	10	2
3	Дніпровський	5	4	4	10	1	1	4	10	10	2
4	Шевченківський	10	9	1	10	2	6	2	1	1	2
5	Святошинський	4	2	6	10	10	2	10	10	10	3
6	Голосіївський	10	10	5	10	*	5	3	10	10	4
7	Оболонський	3	3	3	10	10	9	10	10	10	4
8	Подільський	10	8	10	1	10	8	10	10	3	4
9	Печерський	10	7	9	10	10	3	5	10	10	4
10	Солом'янський	10	6	8	*	*	10	10	10	10	5

- кошти на виконання програми не передбачено

Загальний рейтинг щодо виконання програм станом на 30.05.2017

№ з/п	Район	Освоєння коштів у 2017 році %								
		Заміна вікон	Підготовка до осінньо-зимового періоду	Підготовка до нового 2017-2018 навчального року	Придбання комп'ютерної техніки	Відновлення груп у ДНЗ	Дріб'язок на побутові потреби	Придбання меблів	Оформлення права користування земельною ділянкою у навчальних закладах	Заміна ламп на енергозберігаючі Led
1	Шевченківський	0,0	0,1	37,7	0,0	4,0	3,5	10,5	28,0	91,9
2	Деснянський	72,8	20,1	34,9	*	*	4,0	13,9	0,0	16,9
3	Дніпровський	38,8	25,4	10,1	0,0	35,4	41,6	2,0	0,0	0,0
4	Дарницький	80,9	55,9	4,9	*	*	1,8	0,0	1,5	0,0
5	Оболонський	68,8	37,6	14,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
6	Святошинський	66,5	42,5	5,1	0,0	0,0	5,2		0,0	0,0
7	Голосіївський	0,0	0,0	6,4	0,0	*	3,8	8,4	0,0	0,0
8	Солом'янський	0,0	13,4	4,7	*	*	0,4	0,0	0,0	0,0
9	Печерський	0,0	4,5	2,1	0,0	0,0	4,5	0,4	0,0	0,0
10	Подільський	0,0	3,6	0,0	95,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,2
	Середній показник по місту	48,7	28,4	14,3	11,0	7,4	6,0	4,3	3,1	1,6

Відновлення дошкільних навчальних закладів

Збільшення мережі дошкільних навчальних закладів

Протоколом доручень, напрацьованих під час виїзної наради 21.12.2016 року, головам районних адміністрацій було визначено завдання **розширити мережу дошкільних навчальних закладів міста, а саме - відновити у кожному районі по одному садку.**

Відповідно до наданих планів РДА за рахунок бюджетних коштів та коштів інвесторів у 2017 році заплановано **збільшити мережу дошкільних навчальних закладів на 11 та створити в них 1835 місць:**

- **будівництво 4 нових ДНЗ на 790 місць;**
- **реконструкція та відновлення будівель 7 дошкільних навчальних закладів, які тривалий час не працюють на 1045 місць.**

Станом на 30.05.2017 фактично **введено в дію 1 ДНЗ на 120 місць у Дарницькому районі, що становить 6,5 % від запланованого.**

Місце у рейтингу	Район	План		Виконання станом на 30.05. 2017	Орієнтовна кошторисна вартість, млн.грн.
		Кількість ДНЗ	Кількість місць		
1	Дарницький	3 (2 будівництво, 1 реконструкція та відновлення)	620 (120+280+220)	120	155,- бюджет (75+80) 32,- інвестор
2	Деснянський	1 (будівництво)	280	-	73,2, інвестор
3	Оболонський	1 (реконструкція та відновлення)	250	-	6,9 бюджет
4	Дніпровський	2 (реконструкція та відновлення)	220	-	18,1, бюджет 31,4, інвестор
4	Святошинський	1 (реконструкція та відновлення)	220	-	15, бюджет
5	Голосіївський	2 (1 будівництво, 1 реконструкція та відновлення)	205 (110 + 95)	-	82,2, бюджет (76,8+5,4)
6	Печерський	1 (реконструкція	40	-	3,7, бюджет

		та відновлення)			
	Всього	11	1835	120	205,9 - бюджет; 163,4 - інвестор
	Не передбачено розвиток мережі ДНЗ у 2017 році:				
	в Подільському, Солом'янському та Шевченківському районах.				

Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією підготовлено проект рішення Київської міської ради про створення комунального дошкільного навчального закладу № 22 проектною потужністю 4 групи/75 місць (приміщення закладу потребує реконструкції та відновлення). Проте, Департамент фінансів вважає прийняття зазначеного рішення передчасним.

У Солом'янському районі на вулиці Лобановського триває будівництво дошкільного навчального закладу (земельна ділянка МНС), власність ДНЗ не визначена, попередньо заплановано ввести в експлуатацію у червні 2018 року.

Окрім того, потребує додаткового фінансування ДНЗ № 658 Голосіївського району (+26,4 млн.грн.) та ДНЗ № 593 Оболонського району (13,1 млн. грн.).

Відновлення груп (місць) у працюючих ДНЗ (за бюджетні кошти)

За програмою «Відновлення груп у ДНЗ» заплановано кошти в сумі **15,3 млн. грн.** За планами РУО у 2017 році передбачалося відновити **750** місць у працюючих садочках.

2017		
Передбачено програмою, млн. грн.	Станом на 30.05.2017	
	Профінансовано, млн. грн.	Освоєно, %
15,3	1,1	7,4

Видатки на відновлення груп у Голосіївському, Деснянському та Солом'янському районах у 2017 році - наразі не передбачено.

Таким чином, вартість **відновлення 1 групи ДНЗ за бюджетні кошти становить 550 тис. грн.**

Найбільша вартість відновлення 1 групи: у Святошинському (1,4 млн. грн.) районі, найменша - у Шевченківському (20 тис. грн.) та Дніпровському (40 тис. грн.) районах.

Голосіївський, Деснянський та Солом'янський райони звернулися до Департаменту фінансів щодо виділення додаткового фінансування на відновлення місць у ДНЗ. Відновлення місць у ДНЗ Дарницького району передбачається за рахунок коштів загального фонду.

На сьогодні освоєно **1,1 млн. грн.**, що становить **7,1 %**.

Найкращий результат по освоєнню коштів у Дніпровському районі – 35,4%. Розпочав освоєння коштів Шевченківський район. В Оболонському, Печерському, Подільському та Святошинському районах триває підготовка технічних вимог для оголошення про проведення тендерних закупівель.

Фактично **відновлено роботу 1 групи на 20 місць**, що становить **1,9%** від запланованого.

Після проведеної 11 травня 2017 року виїзної наради в Дарницькому районі під головуванням Київського міського голови, Подільською, Солом'янською та Шевченківською районними в місті Києва державними адміністраціями проведено додаткове вивчення можливості збільшення місць у дошкільних навчальних закладах та включено до планів ще 240 нових місць (80, 140 та 20 відповідно).

Таким чином станом на 30.05.2017 заплановано **відновити 990 місць (50 груп)** у працюючих дошкільних навчальних закладах.

Всього у дошкільних навчальних закладах міста Києва 1007 груп використовуються не для роботи вікових груп. З них, можливо відновити **254 груп**. Найбільша кількість вільних приміщень, які можливо відновити – у Оболонському (103), Дніпровському (42) та Деснянському (42) районах. **Майже не залишилося приміщень для відновлення – в Святошинському (5), Солом'янському (7), Подільському (9) та Шевченківському (11) районах.**

Немає приміщень для відновлення роботи груп у Печерському районі.

Місце за рейтингом	Район	Заплановано відновити місць	Фактично відновлено	Передбачено фінансування тис. грн.
1	Подільський	180	20	1070,0
2	Дніпровський	160	0	3200,0
3	Солом'янський	155	0	0
4	Деснянський	100	0	0
5	Оболонський	100	0	350,0
6	Святошинський	95	0	7000,0
7	Голосіївський	80	0	0
7	Шевченківський	80	0	80,0
8	Дарницький	40	0	загальний фонд
8	Печерський	0	0	0
		990	20	15,4 млн.

Звернень від Подільської та Шевченківської РДА до Департаменту фінансів щодо виділення додаткових коштів на відновлення місць у ДНЗ не надходило.

У тому числі у Печерському районі передбачено кошти в сумі 3,6 млн. на добудову 2-х груп (40 місць) у працюючому ДНЗ № 325, відкриття яких планується у 2018 році.

Також триває відновлення групових приміщень у працюючих дошкільних навчальних закладах за кошти **Німецького банку KfW**.

Згідно з планом у 2017 році мають створити додатково **1280 місць**. Станом на 30.05.2017 відновлено **260** місць - **20%**:

Район	Заплановано відновити місць	Фактично відновлено
Оболонський	360	100
Деснянський	140	80
Голосіївський	200	0
Дарницький	140	0
Шевченківський	120	20
Святошинський	40	0
Дніпровський	100	0
Солом'янський	100	60
Подільський	80	0
<i>По місту</i>	<i>1280</i>	<i>260</i>

Таким чином у 2017 році відповідно до наданих планів РДА за рахунок коштів бюджету та інвестицій заплановано створити додатково **4105** місць (будівництво, реконструкція, відновлення ДНЗ та груп у працюючих садочках):

Місце за рейтингом	Район	Заплановано створити у 2017 місць в ДНЗ			Разом
		Збільшення мережі	Відновлення місць у працюючих	Заплановано створити місць у Проекті УФСІ	
1.	Дарницький	620	40	140	800
2.	Оболонський	250	100	360	710
3.	Деснянський	280	100	140	520
4.	Голосіївський	205	80	200	485
5.	Дніпровський	220	160	100	480
6.	Святошинський	220	95	40	355
7.	Подільський	0	180	80	260
8.	Солом'янський	0	155	100	255
9.	Шевченківський	0	80	120	200
10.	Печерський	40	0	0	40
Всього по Києву		1835	990	1280	4105

**Додаток до розділу
«Будівництво, реконструкція,
капітальні ремонти»**

**Будівництво, реконструкція навчальних закладів
(2015-2017)**

<p align="center">2015 (4 об'єкти) + (1 об'єкт) за кошти інвесторів</p>	<p align="center">2016 (4 об'єкти)</p>	<p align="center">2017 (8 об'єктів) + (3 об'єкти) за кошти інвесторів</p>
<i>бюджетні кошти</i>		
<p><i>Нове будівництво</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • дошкільний початковий заклад № 270 (вул. Драгоманова, 6), у Дарницькому районі - 240 місць. 	<p><i>Нове будівництво:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • будівництво ДНЗ № 791 (вул. Вишняківська, 8-б) у Дарницькому районі. 	<p><i>Нове будівництво:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • будівництво ДНЗ (просп. Науки, 63-а) у Голосіївському районі - 110 місць. • будівництво ліцею на 22 класи (ж/м Осокорки, 6, діл. 13) у Дарницькому районі. • будівництво ДНЗ ж/м Позняки 9, діл. 15 у Дарницькому районі - 260 місць • будівництво ЗНЗ (на перетині вул. Лебедева-Кумача та вул. Землячки (вул. Яблонської) у Солом'янському районі - 720 місць. • будівництво другого пускового комплексу розширення школи № 151 вул. Лісна, 3 у Голосіївському районі
<p><i>Реконструкція:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ЗНЗ № 128 (вул. Р.Окіпної, 6) у Дніпровському районі - 1000 місць; • ЗНЗ № 140 (вул. Львівська, 47/8,) у Святошинському 	<p><i>Реконструкція:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • реконструкція та будівництво прибудови до ЗНЗ № 140 (вул. Львівська, 47/8) у Святошинському районі II черга - 700 місць • реконструкція ДНЗ № 423 (вул. Дегтярівська, 43-а) у Шевченківському районі - 170 місць 	<p><i>Реконструкція:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • реконструкція ДНЗ № 652 (вул. Волго-Донська, 21-а) у Дарницькому районі. - 220 місць. • реконструкція з прибудовою ДНЗ (вул. Тампере, 14-а) у Дніпровському районі. - 110 місць.

<p>районі – I черга (прибудова) 700 місць;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ДНЗ № 383 (вул. Гарматна, 41-а,) у Солом'янському районі – 170 місць; 	<ul style="list-style-type: none"> • реконструкція ДНЗ № 720 (бульв. Дружби Народів, 20-а) у Печерському районі – 80 місць 	<ul style="list-style-type: none"> • реконструкція ДНЗ № 658 просп. Голосіївський, 94/94 у Голосіївському районі – 95 місць
<p>кошти інвесторів</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • НВК № 141 (бульв. Олексія Давидова, 5,) у Дніпровському районі - 1274 місць 		<ul style="list-style-type: none"> • будівництво ДНЗ № 370 вул. Русової , 1-в у Дарницькому районі – 120 місць • будівництво ДНЗ № 362 вул. Закревського, 99-а у Деснянському районі – 280 місць • будівництво початкової школи ж/м Осокорки, 2, 3, 4 у Дарницькому районі – 360 місць

Будівництво 4 нових ДНЗ (790 місць)

Район	ДНЗ №	Адреса	Потужність (місць)	Замовник і будівництво	Дата відкриття	Орієнтовна кошторисна вартість млн. грн.
Голосіївський	ДНЗ № 106	пр. Науки, 63-а	110 місць	ТОВ «Елітгруп»	Серпень 2017	76,8 бюджет
Дарницький	ДНЗ № 370	вул. Софії Русової, 1-в	120 місць	ТОВ «Будеволюція»	26.05.2017	32,0 кошти інвестора
	Номер не присвоєно	ж/м Позняки, 9, діл.15	280 місць	КП «Житлоінвест буд-УКБ»	Грудень 2017	75,0 бюджет
Деснянський	ДНЗ № 362	вул. Закревського, 99-а	280 місць	ТОВ «ДБК-Партнер»	Дата відкриття не визначена (18.05.2017 прийнято рішення сесії Київради про передачу у комунальну власність. Проект розпорядження перебуває у КМДА. Триває дообладнання закладу.)	73,2 кошти інвестора

Реконструкція та відновлення будівель 7 дошкільних навчальних закладів, які тривалий час не працюють (1045 місць)

Район	№ ДНЗ	Адреса	Потужність	Замовник	Відновлення 2017	Орієнтовна кошторисна
-------	-------	--------	------------	----------	------------------	-----------------------

			ь (місць)	виконання робіт		а вартість млн. грн.
Дніпровський	НБК «ОРТ»	вул. Тампере, 7 а	110	<i>інвестор</i>	23 червня	31, 4, кошти інвестора
	352	вул. Тампере, 14-а	110	Дніпровс ька РДА	4 квартал <i>(об'єкт ризику – роботи не розпочато)</i>	19,0, бюджет
Голосіївський	658	просп. Голосіївс ький 94/96	95	Голосіївс ька РДА	4 квартал <i>(об'єкт ризику – необхідно збільшення фінансування)</i>	5,4 млн. бюджет Потребує додатково 25,9
Дарницький	652	вул. Волго- Донська, 21-а	220	КП «Спецжи тлофонд»	4 квартал <i>(об'єкт ризик – триває демонтаж будівлі)</i>	80,0, бюджет
Оболонський	593	вул. Макіївсь ка, 9	250	Оболонсь ка РДА	4 квартал <i>(об'єкт ризику – необхідно збільшення фінансування)</i>	6, 9 бюджет Потребує додатково 13,1
Печерський	48	вул. Анрі Барбюса, 5-а	40	Печерськ а РДА	4 квартал	3,7, бюджет
Святошинськ ий	179	вул. Якуба Колоса, 19	220	Святоши нська РДА	Грудень 2017 <i>виведено орендарів, триває погодження ПКД</i>	15,0, бюджет

Додаток до розділу «Освоєння коштів за програмами»

Заміна вікон

№ з/п	Район	Передбачено програмою на 2017 рік, тис. грн.	Профінансовано, станом на 30.05.2017 , тис. грн.	% освоєння коштів	Проведення тендерів		Заключено договорів
					кількість об'єктів, які потребують тендеру	проведено	
1	Дарницький	7 720,0	6 247,5	80,9			30
2	Деснянський	2 900,0	2 112,2	72,8			28
3	Оболонський	3 800,0	2 615,4	68,8			11
4	Святошинський	1 840,1	1 224,0	66,5	7	6	4
5	Дніпровський	5 565,0	2 159,9	38,8			21
6	Шевченківський	600,0		0,0			0
7	Печерський	148,5		0,0			1
8	Подільський	2 200,0		0,0	6	6	4
9	Голосіївський	1 650,0		0,0	1		0
10	Солом'янський	3 052,7		0,0			1
	Разом по місту	29 476,3	14 359,0	48,7	14	12	100

Підготовка до осінньо-зимового періоду

№ з/п	Район	Передбачено програмою на 2017 рік, тис. грн.	Профінансовано, станом на 30.05.2017, тис. грн.	% освоєння коштів	Проведення тендерів		Заключено договорів
					кількість об'єктів, які потребують тендеру	проведено	
1	Дарницький	10 798,0	6 037,3	55,9	2		13
2	Святошинський	13 095,5	5 566,0	42,5	33	26	26
3	Оболонський	5 700,0	2 142,1	37,6			12
4	Дніпровський	4 830,0	1 228,9	25,4			10
5	Деснянський	11 610,0	2 339,0	20,1			13
6	Солом'янський	3 247,1	434,1	13,4			9
7	Печерський	5 550,0	250,0	4,5	2		2
8	Подільський	4 130,0	149,7	3,6	15	14	8
9	Шевченківський	3 900,0	3,7	0,1	1		1
10	Голосіївський	970,0	0	0,0	1		0
	Разом по місту	63 830,6	18 150,8	28,4	54	40	94

Підготовка до нового навчального 2017-2018 року

№ з/п	Район	Передбачено програмою на 2017 рік, тис. грн.	Профінансовано, станом на 30.05.2017 , тис. грн.	% освоєння коштів	Проведення тендерів		Заклучено договорів
					кількість об'єктів, які потребують тендеру	проведено	
1	Шевченківський	26 577,7	10 018,2	37,7	45	14	16
2	Деснянський	26 216,4	9 160,6	34,9	7	4	77
3	Оболонський	14 827,7	2 081,1	14,0			9
4	Дніпровський	28 748,6	2 890,9	10,1	8		33
5	Голосіївський	19 638,8	1 247,9	6,4	22		2
6	Святошинський	17 626,9	901,6	5,1	38	11	11
7	Дарницький	16 245,5	797,6	4,9	8		6
8	Солом'янський	15 784,4	744,1	4,7	3		27
9	Печерський	20 123,3	430,1	2,1	10	3	3
10	Подільський	11 498,9	0	0,0	35	27	14

	Разом по місту	197 288,2	28 272,1	14,3	176	59	198
--	-----------------------	------------------	-----------------	-------------	------------	-----------	------------

Придбання комп'ютерної техніки

№ з/п	Район	Передбачено програмою на 2017 рік, тис. грн.	Профінансовано, станом на 30.05.2017 , тис. грн.	% освоєння коштів	Проведення тендерів		Заклучено договорів
					кількість об'єктів, які потребують тендеру	проведено	
1	Подільський	677,7	650,1	95,9	1	1	1
2	Голосіївський	1 721,2	0	0,0	1		
3	Дніпровський	450,0	0	0,0	2		
4	Оболонський	8,0	0	0,0			
5	Печерський	300,0	0	0,0	1		
6	Святошинський	2 275,0	0	0,0	1		
7	Шевченківський	460,0	0	0,0	1		
8	Дарницький	*		*			
9	Деснянський	*		*			
10	Солом'янський	*		*			

	Разом по місту	5 891,9	650,1	11,0	7	1	1
--	-----------------------	----------------	--------------	-------------	----------	----------	----------

Відновлення груп у ДНЗ

№ з/п	Район	Передбачено програмою на 2017 рік, тис. грн.	Профінансовано, станом на 30.05.2017 , тис. грн.	% освоєння коштів	Проведення тендерів		Заключено договорів
					кількість об'єктів, які потребують тендеру	проведено	
1	Дніпровський	3 200,0	1 133,8	35,4			6
2	Шевченківський	80,0	3,2	4,0			
3	Оболонський	350,0	0	0,0			
4	Печерський	3 650,0	0	0,0	1		
5	Подільський	1 070,0	0	0,0	4	2	2
6	Святошинський	7 000,0	0	0,0	1		
7	Голосіївський	*		*			
8	Дарницький	*		*			
9	Деснянський	*		*			

10	Солом'янський	*		*			
	Разом по місту	15 350,0	1 137,0	7,4	6	2	8

Дріб'язок на побутові потреби

№ з/п	Район	Передбачено програмою на 2017 рік, тис. грн.	Касові видатки, станом на 30.05.2017 , тис. грн.	% освоєння коштів	Проведення тендерів		Заключено договорів
					кількість найменувань, що потребує тендеру	проведено	
1	Дніпровський	8 720,2	3 623,5	41,6	31	4	3
2	Святошинський	9 414,2	489,2	5,2	20	0	0
3	Печерський	6 490,4	293,3	4,5	20	11	10
4	Деснянський	12 980,3	520,0	4,0	10	3	168
5	Голосіївський	13 016,7	500,0	3,8	12	5	5
6	Шевченківський	16 470,8	568,6	3,5	52	17	17
7	Дарницький	18 355,5	333,4	1,8	10	1	47
8	Подільський	8 285,6	122,2	1,5	17	7	7
9	Оболонський	4 323,0	61,1	1,4	107	25	11
10	Солом'янський	10 752,3	42,4	0,4	10		6
	Разом по місту	108 809,0	6 553,7	6,0	289	73	274

Оформлення права користування земельною ділянкою у навчальних закладах

№ з/п	Район	Передбачено програмою на 2017 рік, тис. грн.	Профінансовано, станом на 30.05.2017 , тис. грн.	% освоєння коштів	Проведення тендерів		Заклучено договорів	Примітка
					кількість найменувань, що потребує тендеру	проведено		
1	Шевченківський	9 725,8	2 725,7	28,0	1	1	1	Тендер проведено. Укладання договорів
2	Дарницький	7 873,6	115,0	1,5	1	0	0	Об'явлено повторно тендер. Видатки профінансовано на виготовлення технічної документації
3	Голосіївський	8 852,8	0,0	0,0	1	1	0	Триває тендерна процедура
4	Деснянський	8 033,6	0,0	0,0	1	1	17	Тендер проведено. Укладання договорів
5	Дніпровський	13 983,4	0,0	0,0	1	0	0	Триває тендерна процедура
6	Оболонський	10 764,2	0,0	0,0	1	0	0	Тендер проведено. Укладання договорів
7	Печерський	2 600,0	0,0	0,0	1	1	1	Тендер проведено. Укладання договорів
8	Подільський	7 444,4	0,0	0,0	1	0	0	Триває тендерна процедура
9	Святошинський	10 271,2	0,0	0,0	1	0	0	Документи для проведення тендерної процедури направленні на погодження до

1	Шевченківський	1 065,8	980,0	91,9	2	1	1	Перерозподіл коштів на побутові потреби після проведення електронних торгів з 2165,8 тис.грн. на 1065,8 тис.грн.
2	Деснянський	1 396,2	235,9	16,9			39	Не потребує проведення тендерних процедур
3	Подільський	6 928,5	12,0	0,2	2	1	1	
4	Дарницький	13 168,8	0,0	0,0	20			
5	Голосіївський	15 591,7	0,0	0,0	1			
6	Дніпровський	4 738,8	0,0	0,0	1			
7	Оболонський	10 757,0	0,0	0,0	1			
8	Печерський	12 001,5	0,0	0,0	4	2		
9	Святошинський	5 710,0	0,0	0,0	4			
10	Солом'янський	6 303,7	0,0	0,0	1			
	Разом по місту	77 662,0	1 227,9	1,6	36	4	41	

Придбання меблів

№ з/п	Район	Передбачено програмою	Профінансовано, станом на	% освоєння коштів	Проведення тендерів	Заключено договорів
-------	-------	-----------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

		на 2017 рік, тис. грн.	30.05.2017, тис. грн.		кількість об'єктів, які потребують тендеру	проведено	
1	Деснянський	17 472,3	2 435,3	13,9	3		6
2	Шевченківський	5 262,3	551,9	10,5	1		
3	Голосіївський	8 846,1	739,9	8,4	5	4	1
4	Дніпровський	2 628,1	52,7	2,0	1		
5	Печерський	1 829,2	7,9	0,4	2		3
6	Дарницький	22 664,7	0	0,0	8		
7	Оболонський	2 941,4	0	0,0	3	3	3
8	Подільський	11 096,9	0	0,0	1		
9	Святошинський	6 015,5	0	0,0			
10	Солом'янський	9 022,2	0	0,0	4		
	Разом по місту	87 778,7	3 787,7	4,3	28	7	10