

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2020	Запланований обсяг видатків на 2020 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.07.2020	Профінансовано робіт станом на 01.07.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Проведення процедур закупівель *		Договір		Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Дефектний акт	Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розгорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Документ	Посилання	на проектування, найменування організації		на будівельні роботи, найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	237365	ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖИ ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСИЙНОЇ БАЗИ "ЮНИЙ ТУРИСТ" КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ", ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 144	00.0.00.0	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0							ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.07.2019 РОКУ						НЕ ОГОЛОШЕНО					У ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ПОТРЕБИ В ПРОЕКТІ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖИ РОЗЯРДАЄТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕНЕСА ЗАПЛАНОВАНИХ КОШТІВ НА ДРУГІЙ ВІДРОБИТ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ, ВОДОСТІЧНИХ ТРУБ)
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ					350,0																		
	237318	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВОДОСТІЧНИХ ТРУБ БУДІВЛІ ДИТЯЧОЇ ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСИЙНОЇ БАЗИ "ЮНИЙ ТУРИСТ" КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 144	04.2020 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	350,0		350,0							ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.07.2019 РОКУ			ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.06.2020 № 29325 ТОВ "ЕКСПЕРТИЗ А МВК"			ПРОВЕДЕНО 14.05.2020 № UA-2020-05-05-001149-A			ДОГОВІР ВІД 11.06.2020 №11/06 ТОВ "БК БУДЦЕНТР"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 80,0%	
		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ (з об'єкту)					13000,0		4033,9	4033,9															
	237315	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, М. КИЇВ	06.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4176,82	1176,82	3000,0		1461,2	1461,2				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.06.2019 №Б/Н			ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА	ВІД 02.06.2020 № 00-0259-20/ЦБ		ПРОВЕДЕНО 20.03.2020 №UA -2020-03-20-005399-B			ДОГОВІР ВІД 27.04.2020 №24/04-РР ТОВ "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006".	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 48,0%	
	237316	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВІТРАЖНИХ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО ТА БОКОВИХ ФАСАДІВ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13.	04.2018 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11901,622	2264,05	6000,0		1396,7	1396,7				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.08.2018 №Б/Н			ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.08.2019 №00-0614-18/ЦБ	НАКАЗ ВІД 03.09.2018 №266	ПРОВЕДЕНО 15.04.19 № UA-2019-04-15-001536-C			ДОГОВІР ВІД 01.06.2017 № 01/06 ТОВ "ПРОЕКТИ ІНЖИРИНГОВИХ САЛПІНГ ГРУП" ВІД 01.06.2017 № 01/06	ДОГОВІР ВІД 04.07.2017 № "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006"	ЗАКУПІВЛЯ МАТЕРІАЛІВ
	237317	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПО ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕОСНАЩЕННЮ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА, 13 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ, М. КИЇВА	04.2017 12.2022	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12157,844	220,0	4000,0		1176,0	1176,0				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.08.2019 №Б/Н			ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 21.12.2018 №01-1001-18/ЦБ	НАКАЗ ВІД 21.12.2018 №424	ПРОВЕДЕНО 19.02.2020 №UA -2020-02-19-004137-B			ДОГОВІР ВІД 01.06.2018 №01/06 ТОВ "СУЧАСНЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОХОРОНА"	ЗАКУПІВЛЯ МАТЕРІАЛІВ	
	1110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти					21302,0		6129,1	6129,1															
		ЗАМІНА ВІКОН (10 об'єктів)					6167,2		3085,5	3085,5															
	237321	ЗАМІНА ВІКОН В НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 25 М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ СТАРОСІЛЬСЬКА, 2	05.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	946,7	246,0	700,7		320,9	320,9				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.06.2019 №Б/Н	UA-2020-03-23-002226-B ВІД 08.04.2020		КОШТОРИС ВІД 05.05.2020 Б/Н			UA-2020-03-23-002226-B			ДОГОВІР № 050520 ВІД 05.05.2020 ТОВ "ТІК ДЕМЕТРА"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 30%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2020	Запланований обсяг видатків на 2020 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано станом на 01.07.2020	Профінансовано робіт станом на 01.07.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Проведення процедур закупівель *		Договір		Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Дефектний акт	Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Документ	Посилання	на проектування, найменування організації		на будівельні роботи, найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	237349	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №33 М. КИЄВА, ДОРОГА КИЛЬЦЕВА, 4-А	04.2020-12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	490,0		490,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.06.2019 №Б/Н					БУДЕ ОГЛОШЕНО 15.07.2020Р					РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ ВІДМІНЕНО, 3 15.07.2020 БУДУТЬ ОГЛОШЕНИ НОВІ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ
	237351	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ МІСТА КИЄВА", ВУЛИЦЯ ШУТОВА ПОЛКОВНИКА 13	04.2020-12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.06.2019 №Б/Н					БУДЕ ОГЛОШЕНО 03.07.2020					ПЛАНУЄТЬСЯ ПОДАЧА ОГЛОШЕНА 03.07.2020
	237352	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІВСЬКА, 22	04.2020-12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	301,0		301,0													БУДЕ ОГЛОШЕНО 13.07.2020Р					ЗАПЛАНОВАНО ПОДАЧА НА ТОРГИ НА ПЛОЩАДЦІ ПРОЗОРО 13.07.2020Р
	237353	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СУСПІЛЬНО-ПОБУТОВОГО БЛОКУ КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ, ВУЛИЦЯ БІЛИЦЬКА, 38-Б	04.2020-12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	700,0		700,0		700,0	700,0					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.06.2019 №Б/Н	ВІД 25.03.2020	КОШТОРИС ВІД 02.04.2020Р. Б/Н	ТОВ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ У БУДІВНИЦТВ І" ВІД 02.04.2020 №84/03/20		ПРОВЕДЕНО № ІА-2020-03-06-001660-А			ДОГОВІР № 143 ВІД 02.04.2020 ТОВ ЛЕД-СТАЙЛ		РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (7 об'єктів)					6236,3		263,8	263,8															
	237354	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ (КОРИДОРІВ 1,2 ПОВЕРХУ) ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №25 М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ СТАРОСІПСЬКА 2	04.2020-12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			342,6								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.06.2019 №Б/Н					БУДЕ ОГЛОШЕНО 1.07.2020 РОКУ					ПОДАЧА ОГЛОШЕННЯ ЗАПЛАНОВАНО НА 1.07.2020
	237355	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРИДОРІВ І ПОВЕРХУ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №33 М.КИЄВА, ДОРОГА КИЛЬЦЕВА, 4-А	04.2020-12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	755,0		755,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.06.2019 №Б/Н					НЕ ОГЛОШЕНО 3 01.07.2020 БУДУТЬ ОГЛОШЕНИ					РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ ВІДМІНЕНО У ЗВ'ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ , 3 01.07.2020 БУДУТЬ ОГЛОШЕНИ НОВІ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ
	237356	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ МІСТА КИЄВА", ВУЛИЦЯ ШУТОВА ПОЛКОВНИКА, 13	04.2020-12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	700,0		700,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.06.2019 №Б/Н					ОГЛОШЕНО 29.05.2020 РОКУ					ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ДЛЯ ПОГОДЖЕННЯ РОЗМІЩЕНА В КИЇВІ.ДИТЛ. ЗАКУПІВЛЯ ОГЛОШЕНА 29.05.2020Р.
	237357	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЙСТЕРНІ (ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ) КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛСЬКА МІЖКОПИ 3	04.2020-12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0		263,8	263,8					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.06.2019 №Б/Н	ІА-2020-04-08-002206-А ВІД 16.04.2020	КОШТОРИС ВІД 27.04.2020 Р. Б/Н	ТОВ"УКРЕКС ПЕРТИЗА ГРУП" ВІД 13.05.2020 Р. № 0002-4241-20/ЕГ/В		ІА-2020-04-08-002206-А			ДОГОВІР № 10/20 ВІД 27.04.2020 ТОВ "БУДМАЙСТЕР"		РОБОТИ ВИКОНАНО НА 30%
	237359	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА ЮРІЯ 22	04.2020-12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0		300,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.06.2019 №Б/Н					НЕ ОГЛОШЕНО БУДЕ ОГЛОШЕНО 01.07.2020 РОКУ					ДОПОРОГОВА ЗАКУПІВЛЯ БУДЕ ОГЛОШЕНА 01.07.2020 РОКУ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2020	Запланований обсяг видатків на 2020 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.07.2020	Профінансовано робіт станом на 01.07.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт					
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Дефектний акт	Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації		Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір	
																						Документ	Посилання	на проектування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	237319	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АКТОВОЇ ЗАЛИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 16	03.2020 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2199,6		2737,3		1246,7	1246,7		1246,7	1246,7		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2019 №Б/Н			ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.04.2020 №00-0208-20/КД		ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-17-002028-A ВІД 17.04.2020 РОКУ, ОГЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКУПІВЛІ ВІД 05.05.2020			ДОГОВІР ВІД 18.05.2020 № 102 ТОВ "ТРИГРАД БК"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 50,0% . ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ 15.08.2020 РОКУ	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ					2019,1		107,6	107,6		107,6	107,6												
	237320	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА ЗА АДРЕСОЮ: МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 16	03.2020 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1647,5		2019,1		107,6	107,6		107,6	107,6		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2019 №Б/Н			ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.04.2020 №00-0209-20/КД		ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-16-001098-A ВІД 16.04.2020 РОКУ, ОГЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКУПІВЛІ ВІД 04.05.2020			ДОГОВІРИ ВІД 18.05.2020 № 104 ТОВ "МЕЛІТА"	ТРИБАС ВИКОНАННЯ РОБІТ, ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ СЕРПЕНЬ 2020 РОКУ	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ					353,5		306,8	306,8		306,8	306,8												
	237323	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАПАСНОГО ЕВАКУАЦІЙНОГО ВИХОДУ З ІДАЛЬНІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 16	03.2020 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	353,5		353,5		306,8	306,8		306,8	306,8		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2019 №Б/Н			ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.2020 №133/Е/20		ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-28-000163-A ВІД 28.02.2020 РОКУ, ОГЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКУПІВЛІ ВІД 19.03.2020 РОКУ			ДОГОВІР ВІД 30.03.2020 РОКУ № 53 ТОВ "ТРИГРАД БК"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 87%	
1130		Підготовка кадрів закладами вищої освіти					12203,4		1116,2	1116,2		122,2	122,2												
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (3 об'єкти)					1234,6																		
	237331	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ З ЗАМІНОЮ ЩИТОВОГО ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №2 КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ІГОРЯ ШАМО, 18/2	03.2020 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	351,2		511,2								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2019 №Б/Н			ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.03.2020 №435/Е/20		ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-31-000705-A ВІД 31.03.2020 РОКУ, ОГЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКУПІВЛІ ВІД 22.04.2020 РОКУ			№ 93 ФОП "БУДАНОВ О.І."	ТРИБАС ВИКОНАННЯ РОБІТ, ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ 03.07.2020 РОКУ	
	237332	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЛИВНО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖИ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №2 КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА ЗА АДРЕСОЮ: МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ІГОРЯ ШАМО, 18/2	03.2020 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	207,4		223,4								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.09.2019 №Б/Н			ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.03.2020 №436/Е/20		ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-31-000333-A ВІД 31.03.2020 РОКУ, ОГЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКУПІВЛІ ВІД 22.04.2020 РОКУ			№ 103 ВІД 18.05.2020 РОКУ ТОВ "КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ"	ТРИБАС ВИКОНАННЯ РОБІТ, ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ 31.07.2020 РОКУ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2020	Залпланований обсяг видатків на 2020 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.07.2020	Профінансовано робіт станом на 01.07.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Проведення процедур закупівель *		Договір		Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Дефектний акт	Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розгорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Документ	Посилання	на проектування, найменування організації		на будівельні роботи, найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	237335	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВІДЕОНАГЛЯДУ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №1 КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА ЗА АДРЕСОЮ: МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 13-Б	03.2020 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2019 №БН					НЕ ОГОЛОШЕНО					ПІДГОТОВЛЕНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ НА ІНШИЙ ОБ'ЄКТ. ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ ВИКОНАНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВІДЕОНАГЛЯДУ
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ					2405,8																		
	237348	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1 КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА З ОБЛАШТУВАННЯМ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ТА СПОРТУ (ІІ ЧЕРГА) ЗА АДРЕСОЮ: МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 13-Б	03.2020 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2136,8		2405,8								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2019 №БН			ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.07.2019 №0858-19Е		ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-16-000041-A ВІД 16.03.2020 РОКУ. ОГОЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКУПІВЛІ 02.04.2020 РОКУ			№ 67 ВІД 13.04.2020 ТОВ "КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ"	ТРІВАС ВИКОНАННЯ РОБІТ. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ 30.07.2020 РОКУ	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ					652,6																		
	237346	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ № 2 КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ІГОРЯ ШАМО 18/2	03.2020 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	652,6		652,6								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2019 №БН			ВІД 19.05.2020 №0821-20Е		ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-16-001693-A ВІД 16.04.2020 РОКУ. ОГОЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАПІВЛІ ВІД 04.05.2020 РОКУ			№ 106 ВІД 19.05.2020 ТОВ "КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ"	ТРІВАС ВИКОНАННЯ РОБІТ. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ ЛИПЕНЬ 2020 РОКУ	
		ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ (2 об'єкти)					1662,7		26,2	26,2															
	237334	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №2 КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА, ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ІГОРЯ ШАМО, 18/2	03.2020 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	511,9		546,9		26,2	26,2					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2019 №БН					ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-18-002404-A ВІД 18.03.2020 РОКУ. ОГОЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКУПІВЛІ ВІД 06.04.2020 РОКУ			№81 ВІД 23.04.2020 ТОВ"БМК "ЕНЕРГОСЕРВІС"	ТРІВАС ВИКОНАННЯ РОБІТ. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ 24.07.2020 РОКУ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2020	Запланований обсяг видатків на 2020 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.07.2020	Профінансовано робіт станом на 01.07.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт						
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Дефектний акт	Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації		Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір		
																						Документ	Посилання	на проектування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	237340	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ БЛИСКОЗАХИСТУ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1 КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА ЗА АДРЕСОЮ: МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 13-Б	03.2020-12.2020	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	693,6		1115,8								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2019 №Б/Н						НЕ ОГолошено . ПЛЛНУТЬСЯ В ЧЕРВНІ 2020. ТОРГИ ВІДМІНЕНО UA-2020-04-07-000157-A ВІД 07.04.2020 РОКУ, (ВІДХИЛЕНО ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ ЗАКУПІВЛІ ЗАКУПІВЛЯ НЕ ВІДБУЛАСЬ UA-2020-03-17-002230-A ВІД 17.03.2020 РОКУ					БУЛО ОГолошено 2 ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ, ЯКІ НЕ ВІДБУЛИСЬ (ВІДКРИТІ ТОРГИ). ОГолошено НОВУ ЗАКУПІВЛЮ 11.06.2020
		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ					6247,7		1090,0	1090,0		96,0	96,0													
	237350	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ФАСАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА, ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, 18/2	03.2020-12.2021	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11441,9		6247,7		1090,0	1090,0		96,0	96,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2019 №Б/Н			ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.09.2018 №0212-4299-18/УЕБ/А			ПРОВЕДЕНО UA-2020-01-30-003200-A ВІД 30.01.2020 РОКУ ОГолошення ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКУПІВЛІ ВІД 20.02.2020 РОКУ			ДОГОВІР ВІД 02.03.2020 РОКУ № 38 ТОВ "ТРИГРАД БК"	ТРИВАЄ ВИКОНАННЯ РОБІТ, ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ 31.07.2020 РОКУ	

Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015